

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/416 Židlochovice, most 416-012 (přes Litavu), studie, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V průběhu zpracování dokumentace vyvstala nutnost koordinace studie s jinými projekty v dotčeném území (protipovodňová opatření, nová prodejna LIDL situovaná vedle silnice II/416). Napojení této prodejny má zásadní vliv na uspořádání komunikace se zásahem do prostoru mostu a je zpětně ovlivněno naším záměrem. Je nutné vyčkat na rozhodnutí PČR o připojení této prodejny a vlivu na šířkové uspořádání komunikace II/416 na mostě. Dále se město Židlochovice snaží o zahrnutí tohoto území do svého intravilánu, což má také dopad na řešenou oblast a uspořádání mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie, průzkumy

do 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

IČ

do 21 kalendářních dnů po předání konceptu studie

Konečná studie

do 10 dnů od předání po výstupu kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 01-07-2021


Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje