

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE], ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

pí [REDAKCE] nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Následné rozhrnutí vysypané ornice na pozemcích společnosti ZERA Rájec, a.s.. Na základě dodatečného požadavku provozovatele předmětných pozemků bylo nezbytně nutné rozhrnutí ornice v celém rozsahu. Bez rozhrnutí nelze ornici na určených pozemcích uložit.
- Ochrana stavební jámy pomocí zřízení štětovnicových stěn v ploše 544 m² a jejich následné odstranění při založení mostního objektu. Zvýšený průtok v řece Svitavě vlivem vydatnějších sněhových srážek v zimním období a deštivého počasí v jarních měsících neumožňuje realizovat založení mostního objektu pomocí zemních hrázek. Vzhledem k výskytu nesoudržného materiálu v úrovni ZS a komplikacemi s podzemní vodou je nutné pro založení mostního objektu použít jako ochranu stavební jámy štětovnicové stěny. Touto změnou jsou do rozpočtu zahrnuty nové položky, pro zřízení a odstranění štětovnicových stěn v ploše 544 m². Současně je odečtena položka provedení původních zemních hrázek.
- Prodloužení délky pilot na úroveň jílového podloží. Při realizaci pilotového založení a odvrtní pilot do předpokládané hloubky dle zadávací dokumentace docházelo k zaplavování vrtu jemným pískem. Na základě doporučení geologa došlo k prodloužení vrtu pilot až do jílového podloží. Autorským dozorem bylo upřesněno řešení v podobě prodloužení pilot prostým betonem do jílové vrstvy.
- Změna kategorizace odpadu - vyfrézované asfaltové vrstvy ze sil. III. třídy a místních komunikací. Zhotovitel si nechal, k doložení materiálu pro skládky, provést diagnostiku vozovky na ulicích Spešovská a Ol. Blažka, spočívající v jádrových vývrtech a zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích. Dle výsledků zkoušek byly asfaltové směsi dle vyhlášky 130/2019 Sb. zaříděny do třídy ZAS-T1 a ZAS-T2, obsah PAU u žádného vzorku nepřekročil hodnotu 50 mg/kg, čímž se vyfrézovaná nebo vybouraná směs nestává nebezpečným odpadem, jak tomu předpokládala zadávací dokumentace, ale je vedena jako vedlejší produkt. Zhotovitel stavby tento materiál zlikviduje ve vlastní režii.
- Navýšení počtu kácených stromů. Po provedení geodetického vytyčení příslušného objektu bylo zjištěno, že vzrostlé stromy zasahují do pracovního prostoru v místě realizace opevnění pravého břehu Svitavy (ř. km 40,764 - 40,790). Tyto stromy brání zhotoviteli provést stavební práce na dané části SO 335 nemohla zadávací dokumentace předpokládat. Dle zápisu ve stavebním deníku SO 335 ze dne 28. 5. 2021 bude dle požadavku zástupce správce toku požadováno složení kmenů ze 4 ks vzrostlejších stromů na stanoveném místě. Ostatní stromy, klest a pařezy budou zlikvidovány zhotovitelem stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to min. 30 dnů před realizací příslušného SO; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

220 269 528,78 Kč

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
17.08.2021 07:40

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Projekt: II/374 Rájec průtah, IV. stavba

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Demolice RD v Rájci	315 712,80			315 712,80 Kč
SO 002	Přeložka kapličky sv. Jana	416 024,20			416 024,20 Kč
SO 101	Přeložka silnice II/374	69 133 476,04	254 002,00		69 387 478,04 Kč
SO 101.1	Manipulační pruhy	1 241 741,82			1 241 741,82 Kč
SO 131	Provizorní napojení na stávající silnici II/374	3 415 391,11			3 415 391,11 Kč
SO 132	Připojení ulice Komenského v km 1.435	2 944 504,30			2 944 504,30 Kč
SO 133	Připojení silnice III/37433 v km 2.675	511 051,69			511 051,69 Kč
SO 134	Připojení ul. Sportovní v km 3,050	1 736 520,15			1 736 520,15 Kč
SO 135	Připojení silnice II/377	3 835 638,32			3 835 638,32 Kč
SO 151	Úprava chodníků a sjezdů v Rájci	109 339,05			109 339,05 Kč
SO 181	Sjezd v km 1.435	571 706,13			571 706,13 Kč
SO 182	Sjezd z připojení v km 0.080	110 567,28			110 567,28 Kč
SO 183	Úprava polní cesty	587 955,72			587 955,72 Kč
SO 184	Sjezd v km 1.980 na polní cestu	583 032,20			583 032,20 Kč
SO 185	Sjezd v km 2.607 k řece	191 198,25			191 198,25 Kč
SO 186	Sjezd v km 2.846 k řece	112 126,06			112 126,06 Kč
SO 187	Sjezd v km 2.934 k řece	220 990,31			220 990,31 Kč
SO 192	Dopravní značení trvalé	1 413 069,50			1 413 069,50 Kč
SO 193	Dopravní značení provizorní	640 334,10			640 334,10 Kč
SO 201	Most v km 1.480 přes meliorační kanál	5 057 808,01			5 057 808,01 Kč
SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu	7 298 726,45	1 675 351,36	-19 320,00	8 954 757,81 Kč
SO 203	Most v km 1.835 přes polní cestu	3 841 395,87			3 841 395,87 Kč
SO 203.1	Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty	139 465,48			139 465,48 Kč
SO 204	Most v km 2.550 přes Svitavu	22 977 962,53			22 977 962,53 Kč
SO 205	Most v km 2.869 přes odpadní kanál	4 497 134,89			4 497 134,89 Kč
SO 207	Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2	135 337,09			135 337,09 Kč
SO 208	Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD	3 285 575,89			3 285 575,89 Kč
SO 209	Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009	19 452 851,73			19 452 851,73 Kč
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%)	1 509 176,33			1 509 176,33 Kč
SO 302	Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835	193 264,76			193 264,76 Kč
SO 303	Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka	480 147,00			480 147,00 Kč
SO 331	Úprava koryta Hlavníčky v km 1.220	551 168,25			551 168,25 Kč
SO 332	Úprava koryta Hlavníčky v km 1.500	774 327,84			774 327,84 Kč
SO 333	Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480	383 895,41			383 895,41 Kč
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%)	1 884 195,62	62 825,00		1 947 020,62 Kč
SO 335	Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65	3 544 615,35	95 161,10		3 639 776,45 Kč
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%)	1 588 785,06			1 588 785,06 Kč
SO 380	Úprava meliorací	303 046,07			303 046,07 Kč
SO 421.1	Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka	14 291,74			14 291,74 Kč
SO 451	Veřejné osvětlení na ulici Komenského	370 642,95			370 642,95 Kč
SO 451.1	Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK	24 358,10			24 358,10 Kč
SO 452	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka	515 448,04			515 448,04 Kč
SO 452.1	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK	52 915,44			52 915,44 Kč
SO 453	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní	460 637,31			460 637,31 Kč
SO 453.1	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK	48 716,20			48 716,20 Kč
SO 501	Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420	904 711,24			904 711,24 Kč
SO 502	Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka	1 798 507,61			1 798 507,61 Kč
SO 503	Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní	2 825 510,68			2 825 510,68 Kč
SO 702	Protihlukové stěny	5 325 460,44			5 325 460,44 Kč
SO 801	Rekultivace	1 052 655,57			1 052 655,57 Kč
SO 811.1	Náhradní výsadba	1 119 927,00			1 119 927,00 Kč
Stavba celkem - způsobilé náklady		180 503 040,97	2 087 339,46	-19 320,00	182 571 060,43

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	180 503 040,97	2 087 339,46	-19 320,00	182 571 060,43

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 135.1	Připojení silnice II/377 - silnice II/377	461 427,72			461 427,72 Kč
SO 191	Úpravy objízdných tras	13 233 010,80	221 557,00	-335 658,86	13 118 908,94 Kč
SO 453.2	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377	48 284,19			48 284,19 Kč
SO 701	Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS	1 031 131,05			1 031 131,05 Kč
SO 811.3	Náhradní výsadba - následná péče	271 935,00			271 935,00 Kč
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%)	2 802 756,04			2 802 756,04 Kč
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%)	4 396 456,44	146 591,68		4 543 048,12 Kč
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%)	3 846 675,28			3 846 675,28 Kč
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		26 091 676,53	368 148,68	-335 658,86	26 124 166,35

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	7 662 206,00			7 662 206,00 Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	3 912 096,00			3 912 096,00 Kč
Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady	11 574 302,00	0,00	0,00	11 574 302,00

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	37 665 978,53	368 148,68	-335 658,86	37 698 468,35

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady stavby celkem	218 169 019,50	2 455 488,14	-354 978,86	220 269 528,78

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 20042DI03 I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Objekt: SO 101 Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Rozpočet: SO 101 Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 254 002,00 Kč

Cena celková: 254 002,00 Kč

DPH: 53 340,42 Kč

Cena s daní: 307 342,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 254 002,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042DI03	I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt:	SO 101	Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP
Rozpočet:	SO 101	Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	10 160,080	25,00	254 002,00

Celkem:	254 002,00
----------------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 20042DI03 I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Objekt: SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Rozpočet: SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 1 675 351,36 Kč

Cena celková: 1 675 351,36 Kč

DPH: 351 823,79 Kč

Cena s daní: 2 027 175,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 675 351,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042DI03	I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt:	SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP
Rozpočet:	SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) ochrana stavební jámy pomocí štětovnicových stěn	M2	544,000	2 278,13	1 239 302,72
3	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	544,000	801,56	436 048,64
Celkem:							1 675 351,36

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 20042DI03 I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Objekt: SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Rozpočet: SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 209 416,68 Kč

Cena celková: 209 416,68 Kč

DPH: 43 977,50 Kč

Cena s daní: 253 394,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 209 416,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042DI03	I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt:	SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP
Rozpočet:	SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,281	151,20	5 485,69
12	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	21,463	2 311,80	49 618,16
17	264728		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM	M	64,150	2 405,50	154 312,83

Celkem: **209 416,68**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 20042DI03 I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Objekt: SO 335 Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Rozpočet: SO 335 Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 95 161,10 Kč

Cena celková: 95 161,10 Kč

DPH: 19 983,83 Kč

Cena s daní: 115 144,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 95 161,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042DI03	I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt:	SO 335	Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP
Rozpočet:	SO 335	Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	112011		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM kácení na pozemku p.č. 881/1	KUS	4,000	1 612,90	6 451,60
87	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ kácení na pozemku p.č. 881/1	KUS	55,000	1 612,90	88 709,50
Celkem:							95 161,10

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 20042DI03 II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP**Objekt:** SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP**Rozpočet:** SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 221 557,00 Kč**Cena celková:** 221 557,00 Kč**DPH:** 46 526,97 Kč**Cena s daní:** 268 083,97 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 221 557,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042D103	II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP
Objekt:	SO 191	Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP
Rozpočet:	SO 191	Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH cena zahrnuje frézování, naloženívyfrézovaného materiálu, odvoz a likvidace	M3	357,350	620,00	221 557,00

Celkem:	221 557,00
----------------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 20042DI03 I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

Objekt: SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Rozpočet: SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -19 320,00 Kč

Cena celková: -19 320,00 Kč

DPH: -4 057,20 Kč

Cena s daní: -23 377,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -19 320,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20042DI03	I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balik č. 1 - MNP
Objekt:	SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP
Rozpočet:	SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17710		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	-100,000	193,20	-19 320,00

Celkem:	-19 320,00
----------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20042DI03 II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

Objekt: SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Rozpočet: SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -335 658,86 Kč

Cena celková: -335 658,86 Kč

DPH: -70 488,36 Kč

Cena s daní: -406 147,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -335 658,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20042DI03 II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

Objekt: SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Rozpočet: SO 191 Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-357,350	404,30	-144 476,61
52	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-14 294,000	8,00	-114 352,00
53	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-714,700	107,50	-76 830,25

Celkem: -335 658,86