

Číslo smlouvy objednatele: 309/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1449/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1543/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 440/2021
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2021/702

Číslo smlouvy zhotovitele: 523/2020

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO **II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST 381-006**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST + SUPER-KRETE – Most Velké Němčice

zastoupený správcem

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO: 469 95 803
sp. zn. C 8943

a společníkem

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti

IČO: 256 92 810
sp. zn. C 61708

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 1. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 14. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění pro posun termínu plnění

- Geometrické plány není možné v termínu předat, a to z důvodu pozdějšího zpracování digitální katastrální mapy (DKM) oproti předpokladu a zatím neodsouhlasení návrhu GP Povodím Moravy a.s.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 7. 12. 2020

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 330 dnů od dokončení a předání
stavby

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.


V Brně, dne 23. 08. 2021



Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti SIMOST, s.r.o.

V Brně, dne 24 -08- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje