



DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 1.10. 2021

1. Smluvní strany

Kupující: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 000 89 613
DIČ: CZ00089613
jednající: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
(dále jen „kupující“ či „zadavatel“)
a

Prodávající: **BENT s.r.o.**
se sídlem: U Výstaviště 1485, České Budějovice 2, 370 05 České
Budějovice
IČ / DIČ: 49061160/CZ49061160
zapsán v obchodním rejstříku: C 3346 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
jednající: Ing. Arch. Vladimír Bouček
bankovní spojení:
(dále jen „prodávající“)

2. Úvodní ujednání

- 1/ Kupující a prodávající spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5. kupní smlouvy ze dne 1.10. 2021 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Kupující a prodávající prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou kupující, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4. 2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že

k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. V souvislosti s výše uvedenými důvody zadavatel očekává, že stavební práce budou zahájeny až v průběhu července či srpna roku 2021. S ohledem na výše popsané důvody došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o 1 rok. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část, kdy předmětem plnění byla mimo jiné i instalace předmětu plnění, případné zaškolení obsluhy a uvedení do provozu, přičemž tyto práce měly být prováděny v koordinaci s postupem stavby. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termínech obsažených v čl. IV. odst. 1. a 2. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodů, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je rovna prodlení se zahájením stavebních prací díla, na které je plnění předmětu smlouvy navázáno.

3. Předmět dodatku

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 1. a 2. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle přílohy č. 1 této smlouvy k dodání zboží nejpozději do 31. 12. 2022.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 60 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího, a to nejpozději do 31. 12. 2022. Písemnou formou se má na mysli i elektronická pošta, přičemž za kontaktní emailovou adresu se považuje emailová adresa uvedená v čl. I. Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově dne 1.10. 2021

V Českých Budějovicích dne 23.9. 2021

Za kupujícího

Za prodávajícího