

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/430 BRNO – SLATINA, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“ DSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 31. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Část vyjádření nebyla projektantovi doručena ve lhůtě 30 dní od odeslání (nedoručeno bez udání důvodu).
- Vyjádření Policie ČR bude vydáno až po upřesnění technického řešení.
- Vyjádření společnosti Novoinvest (vlastník dotčeného chodníku a veřejného osvětlení) bude vydáno až po dořešení budoucího převodu dotčené infrastruktury do majetku města Brna.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy vč. PAU	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 90 dnů po předání konceptu DSP
Konečná DSP	do 10 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Brně, dne

V Brně, dne


15 -09- 2021



Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje