

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(Veřejná zakázka: „Oprava pooperační JIP“)

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní společnost

VEOS Pospíšil s.r.o.

IČ: 28328230

DIČ: CZ28328230

se sídlem Dolní Bojanovice, Dlouhá 226, PSČ 69617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61635

zastoupená Marcelou Červenkovou, jednatelem

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“ a **Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strana**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

I.

Předmět dodatku

- 1.1 **Objednatel** a **Zhotovitel** uzavřeli dne 13.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je komplexní provedení stavebních prací a dodávek pro opravy pracoviště intenzivní medicíny operačních oborů (PIMOO) v komplementární části lůžkového pavilonu B **Objednatele** (dále jen „**Dílo**“). Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace jsou stanoveny ve smlouvě, v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a v nabídce **Zhotovitele** ze dne 23.7.2021, předložené **Objednateli** v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
- 1.2 **Zhotovitel** po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce. Po

demontáži stávajících lůžkových ramp, Zhotovitel nedoporučuje zpětnou instalaci, původně zamýšlenou dle projektové dokumentace. Z důvodu stáří stávajících ramp a nedostupnosti dílů není možné dodržet požadavek dle protokolu o kontrole na doplnění AIR, rozšíření O2, datových a silových rozvodů. Zároveň při kontrole stávajících potrubních rozvodů kyslíku po rozkrytí podhledů byla zjištěna nedostačující dimenze pro provoz plánovaných 10 lůžek oproti předpokladům dle projektové dokumentace a bylo navrženo tuto dimenzi navýšit, aby byla zajištěna kontinuita napájení kyslíkem i při maximálním využití všech lůžek současně.

Všechny více a méně práce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.

- 1.3 Z důvodu potřeby provedení víceprací (dodatečných prací) a méněprací na díle a z důvodu povinnosti Objednatele počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám a ke znehodnocení původní investice – předmětu veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku o provedení víceprací a méněprací.
- 1.4 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že článek I., článek III. a článek V. smlouvy se mění tak, že:

Článek I odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje o nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli v termínech:

Dokončení stavby:	do 81 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
-------------------	---

Článek V. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Na základě úpravy předmětu smlouvy dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny:

Původní cena díla bez DPH:	4.959.092,- Kč
Cena víceprací podle dodatku:	741.291,- Kč
Cena méněprací podle dodatku:	39.896,- Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku	5.660.487,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 2.3 Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku

jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku, a že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 2.4 Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.