

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJK/2021/585
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJK/2021/1089
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 211131424 A
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 211131424 A D001

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
zastoupený [REDACTED]

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nutnost propojení dešťových přípojek na stávající nemovitosti. S těmito pracemi nepočítala projektová dokumentace ani smlouva. Dále byly práce zpomaleny propojováním přípojek plynovodu na hlavní řád, které byly prováděny správcem plynovodu, společností GasNet Služby, s.r.o.. Termíny propojů nebylo možné ovlivnit, neboť je stanovil správce sítě. Bez provedení propojů nebylo možné provést konstrukční vrstvy vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení objízdných tras	do 40 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení šterkových vrstev	do 100 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací	do 137 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30 dnů od dokončení stavebních prací
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Jihlavě, dne




COLAS CZ, a.s.



V Brně, dne

30-11-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje