

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/557
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1112

Číslo smlouvy zhotovitele: 21066-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21066-001-001

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **II/425, III/41617 RAJHRAD, okružní křižovátka**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211
na základě Pověření ze dne 1.3.2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V prostoru staveniště se nacházela přeložka společnosti CETIN a.s., tato přeložka nebyla předmětem plnění zhotovitele a zhotovitel tedy neměl na průběh jejího provádění vliv. Dle harmonogramu stavebních prací měla být tato přeložka zrealizována v srpnu 2021, ta však byla prováděna až ve druhé polovině měsíce září a dokončena k 11. 10. 2021 (SZZ na kabelové trase). V návaznosti na dokončenou přeložku zhotovitel zahájil práce na vozovce a bylo zjištěno, že přeložka byla zastižena v kolizi s nově budovanými obrubami. Na základě tohoto zjištění byla opět oslovena firma CETIN a.s. s požadavkem na opravu přeložky, která byla provedena ke dni 3. 11. 2021. Do tohoto data nebylo možné dokončit obruby v předemné etapě výstavby ani následující práce (vozovkové souvrství aj.). Z výše uvedených důvodů bude první etapa okružní křižovátky dokončena ke dni 30. 11. 2021. Následně bude na tuto dokončenou etapu převeden tranzitní provoz a budou zahájeny práce na vozovce ve druhé etapě, která bude dokončena v předpokládaném termínu do 20. 12. 2021

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání stavby

do 20.12.2021

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Brně, dne

V Brně, dne 01.12.2021



IMOS Brno, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje