

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/188
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/704
Číslo dodatku č.2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1119
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 20350-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 20350-001-001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 20350-001-002

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Změna předmětu díla vč. zdůvodnění:

- Přeložení zabezpečovacích kabelů - v aktivní zóně komunikace byly objeveny zabezpečovací kabely Správy železnic, které se dle vytyčení měly nacházet v chodníku. Vzhledem k provádění sanace pláně recyklací za studena bylo potřeba kabely přeložit do chodníku a ostatních ploch mimo komunikaci.
 - Změny v přechodném dopravním značení - úprava přechodného dopravního značení objízdných tras a průjezdu stavbou na základě skutečného počtu použitých dopravních značek a dalšího zařízení v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
 - Změna trvalého dopravního značení - na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy bylo provedeno vyznačení místa pro přecházení pomocí VDZ a SDZ.
 - Frézování živičného materiálu s příměsí dehtu - dle geodetického zaměření bylo vyfrézováno méně živičného materiálu s příměsí dehtu.
 - Výškové napojení stávajících sjezdů - pro zajištění plynulého napojení stávajících sjezdů muselo být použito více materiálu.
 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření - nezbytné vydláždění větší plochy autobusových zálivů a točny pro autobusy dle geodetického zaměření.
 - Výšková úprava poklopů - před pokládkou asfaltových vrstev bylo potřeba osadit poklopy nově vybudované spáškované kanalizace do nivelety vozovky.
 - Úprava odvodnění točny pro autobusy - na základě dodatečného požadavku bylo provedeno odvodnění točny pro autobusy pomocí betonových žlabů a vsakovací jámy tak, aby voda nestékala na sousední pozemek.
 - Změny chodníkových obrubníků - vzhledem k zvýšené niveletě chodníku bylo potřeba zajistit zapažení dlažby u sklepních okýnek budovy ČD pomocí záhonových obrubníků. Také v místech zdemolovaných menších drážních objektů byly potřeba k chodníku doplnit obrubníky.
 - Úprava napojení parkoviště na pozemcích Správy železnic a nového chodníku - vzhledem k výškové kolizi parkoviště Správy železnic a nového chodníku bylo potřeba část parkoviště předláždít a v chodníku vytvořit vodící linii z reliéfní dlažby.
 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření - větší délka překládaného vodovodního potrubí.
- Bližší specifikace změn předmětu díla je popsána v příslušných změnových listech.



II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

19.294.573,33 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 6.12.2021

V Brně, dne 6.12.2021



IMOS Brno, a.s.



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt: III/4155 Hrušovany nad Jevšovskem, žel.st., přestupní uzel IDS JMK

Objekt	Popis	Rozpočet die fondů EU I				Rozpočet die fondů EU 2			
		Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
800 101	Komunikace a autobusové zastávky	91 769,70	14 325 891,34	11 929 699,96	14 424 046,85	857 161,42	12 744 096,20	15 402 259,66	
800 102	Parkoviště	9 929,18	1 248 944,97	1 941 739,64	1 248 493,26		1 041 739,65	1 389 379,56	
800 103	Komunikace pro pěší	319 242,92	1 181 246,94	1 239 284,52	1 488 299,81	91 771,12	1 281 679,64	1 959 872,66	
800 300	Úprava objízdné trasy	75 213,00	2 227 913,11	1 916 463,56	2 318 976,84		1 916 463,50	2 318 976,84	
800 301	Frekvenční vodovod		1 137 916,11	948 343,58	1 137 816,11	12 982,54	963 247,45	1 153 429,41	
800 Z09	Přípojka vodovodu		233 884,47	102 191,78	123 654,47		102 191,78	123 654,47	
800 Z09	Základní organizace výstavby		238 822,66	118 971,68	139 850,98		300 194,60	349 026,57	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		477 244,40	20 382 934,59	17 266 123,75	20 892 009,74	1 105 801,10	18 340 573,33	22 192 093,73	

Popis	Rozpočet die fondů EU I				Rozpočet die fondů EU 2			
	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
000	Ostatní náklady	345 000,00	417 450,00	345 000,00	417 450,00		345 000,00	417 450,00
000	Vedlejší náklady	609 000,00	756 800,00	609 000,00	756 800,00		609 000,00	756 800,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		954 000,00	1 174 250,00	954 000,00	1 174 250,00	0,00	954 000,00	1 174 250,00

Popis	Rozpočet die fondů EU I				Rozpočet die fondů EU 2			
	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Výnosy bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		954 000,00	1 174 250,00	954 000,00	1 174 250,00	0,00	954 000,00	1 174 250,00
Finanční náklady projektu celkem		17 799 403,49	21 537 274,59	18 220 123,75	21 046 349,74	1 105 801,10	19 294 573,33	22 346 433,73



Firma: IMOS Brno, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: TDK č.2 - Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Varianta: CÚ 2020 -

Celková cena bez DPH: 1 074 449,58
Celková cena s DPH: 1 300 083,99

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Měněpráce - 11	ZL 11 - Frézování živičného materiálu s příměsí dehtu	-31 351,52	-6 583,82	-37 935,34
Vícepráce - 07	ZL 07 - Přeložení zabezpečovacích kabelů	304 593,92	63 964,72	368 558,64
Vícepráce - 08	ZL 08 - Přeložení sdělovacích kabelů	464 036,17	97 447,39	561 483,56
Vícepráce - 09	ZL 09 - Změny v přechodném dopravním značení	186 115,00	39 084,15	225 199,15
Vícepráce - 10	ZL 10 - Změna trvalého dopravního značení	8 844,58	1 857,36	10 701,94
Vícepráce - 12	ZL 12 - Výškové napojení stávajících sjezdů	4 315,20	906,19	5 221,39
Vícepráce - 13	ZL 13 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření	26 680,00	5 602,80	32 282,80
Vícepráce - 14	ZL 14 - Výšková úprava poklopů	38 400,00	8 064,00	46 464,00
Vícepráce - 15	ZL 16 - Úprava odvodnění točny pro autobusy	8 192,55	1 720,44	9 912,99
Vícepráce - 16	ZL 16 - Změny chodníkových obrubníků	15 539,68	3 283,33	18 803,01
Vícepráce - 17	ZL 17 - Úprava napojení parkoviště na pozemcích Správy železnic a nového	36 181,44	7 598,10	43 779,54
Vícepráce - 18	ZL 18 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření	12 903,56	2 709,75	15 613,31



Firma: IMOS Brno a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Měně práce - 11 -31 351,52

Rozpočet: Měně práce - 11 ZL 11 - Frézování živického materiálu s příměsí dehtu

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-5,071	5 100,00	-25 862,10
1 Zemní práce							
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-2,113	750,00	-1 584,75
11	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-354,970	11,00	-3 904,67



Firma: MOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 6.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK 6.2
Rozpočet: Vícepráce - 07 ZL 07 - Přeložení zabezpečovacích kabelů

Vícepráce - 07 304 593,82

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							236 994,22
1	010AK	N5	Nákladová faktura za přeložku zabezpečovacích kabelů	soub.	1,000	229 659,98	229 659,98
			1=1,000 [A]				
40	011N6	N6	Geodetické práce spojené s přeložkou zabezpečovacích kabelů	soub.	1,000	4 100,00	4 100,00
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,476	240,00	3 234,24
1 Zemní práce							8 489,89
17	132737		HLoub RYH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ NEPAŽ TR DO 16KM	M3	6,738	477,00	3 214,03
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	6,738	17,00	114,55
22	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,738	766,00	5 161,31
7 Přidružená stavební výroba							47 098,36
42	702411	N7	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNY SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 100 MM	KUS	4,000	1 433,69	5 734,76
43	742J34	N8	TČEKEZE 12P1,0, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	55,000	229,80	12 639,00
44	742Z12	N9	DEMONTÁŽ SLOUPŮ/STOŽARŮ VN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE	KUS	1,000	14 082,68	14 082,68
45	76ID21	N10	PLÁŠTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	1,000	14 641,92	14 641,92
8 Potrubí							12 011,45
46	87633	N11	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	55,000	205,39	11 296,45
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FÓLIE	M	55,000	13,00	715,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu


Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce -08 464 035,17

Rozpočet: Vícepráce - 08 ZL 08 - Přeložení sdělovacích kabelů

Por. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
0 Všeobecné konstrukce a práce									312 465,00
33	012N13	N13	Geodetické práce spojené s přeložkou sdělovacích kabelů	soub.	1,000	26 000,00		26 000,00	
1	014102.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	85,750	240,00		20 580,00	
32	0-21001972	N12	Nákladové faktura za přeložku sdělovacích kabelů	soub.	1,000	265 885,00		265 885,00	
1 Zemní práce									54 022,51
17	132737		HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO 16KM	M3	42,875	477,00		20 451,38	
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	42,875	17,00		728,88	
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,875	768,00		32 842,25	
7 Přidružená stavební výroba									92 997,66
34	702411	N7	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	4,000	1 433,69		5 734,76	
35	703222	N14	KABELOVÝ ZLAB NOSNÝ/DRATĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	10,000	683,29		6 832,90	
36	742J34	N8	TČEKEZE 12P1,0, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	350,000	229,80		80 430,00	
8 Potrubí									4 550,00
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	350,000	13,00		4 550,00	

27	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	26,000	14,00	364,00
28	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	14,00	364,00
29	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 446,000	7,00	38 122,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce - 10 8 844,58

Rožpočet:

Vícepráce - 10 ZL 10 - Změna trvalého dopravního značení

Pař. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				8 844,58
50	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	745,00	745,00
52	914921		SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	2 101,00	6 303,00
54	915111	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,475	158,00	549,05
55	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3,475	359,00	1 247,53



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce - 12 4 315,20

Rožpočet: Vícepráce - 12 ZL 12 - Výškové napojení stávajících sjezdů

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
5			Komunikace				4 315,20
36	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	23,200	186,00	4 315,20



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce - 13 : 26 680,00

Rozpočet: Vícepráce - 13 ZL 13 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Komunikace				26 680,00
44	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	14.500	1 940,00	26 680,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce - 14 38 400,00

Rozpočet: Vícepráce - 14 ZL 14 - Výšková úprava poklopů

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
32	89921		Potrubí VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	4 800,00	38 400,00

Před pokládkou asfaltových vrstev bylo potřeba osadit poklopy nové vybudované splaškové kanalizace do nivelety vozovky.



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2
Rozpočet: Vícepráce - 15 ZL 15 - Úprava odvodnění točny pro autobusy

Vícepráce - 15 8 192,55

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
17	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1,000	477,00	477,00
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,000	958,00	958,00
2 Základy							
28	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVOD ZEBER Z GEOTEXILIE	M2	5,000	49,00	245,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
29	935211	N14	PŘIKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPISKU TL 100MM	M	15,000	434,17	6 512,55



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Vícepráce - 16 15 539,68

Rozpočet: Vícepráce - 16 ZL 16 - Změny chodníkových obrubníků

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
9						10	
Ostatní konstrukce a práce						15 539,68	
1	917212	N15	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	14,000	279,62	3 914,68
36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	31,000	375,00	11 625,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

TDK č.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK č.2

Rozpočet:

Vícepráce - 17. ZL 17 - Úprava napojení parkoviště na pozemcích Správy železnic a nového chodníku

Vícepráce - 17 36 181,44

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				36 181,44
36	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 100MM	M2	49,000	165,00	8 085,00
36	582617	N16	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,000	782,94	12 527,04
37	587206	N17	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	33,000	471,80	15 569,40



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 6.2 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK - TDK 6.2
Rozpočet: Vícepráce - 18 ZL 18 - Úprava výměry na základě geodetického zaměření

Vícepráce - 18 12 903,56

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
3	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,230	477,00	2 017,71
4	132837		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	4,230	477,00	2 017,71
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,640	766,00	4 320,24
7	17681		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,266	654,00	1 476,42
Vodorovné konstrukce							
9	46157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,564	681,00	384,08
Potrubí							
15	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 100MM	M	4,700	378,00	1 776,60
27	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	4,700	13,00	61,10
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	4,700	13,00	61,10
30	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM	M	4,700	93,00	437,10
32	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM	M	4,700	75,00	352,50