

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3935 SENORADY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„Společnost Senorady silnice“

sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupená [REDACTED]

IDPS s.r.o.

sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
zastoupená [REDACTED]

IČO: 475 37 205
sp. zn. C 102593

POHL cz, a.s.

sídlem Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 25263
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
zastoupená [REDACTED]

IČO: 256 06 468
sp. zn. B 4934

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Povolení uzavírky - zhotovitel stavby předložil objednateli rozhodnutí o povolení uzavírky v rámci výstavby splaškové kanalizace v obci Senorady. Toto rozhodnutí o uzavírcce bylo použito i v rámci stavby III/3935 SENORADY, což bylo doloženo prohlášením zhotovitele.
- Poplatky za skládku, infiltrační postřik, řezání a těsnění spár – zhotovitel stavby nedoložil žádné vážné listky. Konstatoval však, že odpady byly uloženy v souladu se zákonem o odpadech. Byla provedena úprava výměr dle geodetického zaměření a skutečnosti v rámci realizace díla.
- Vyspravení výtluků, asfaltový beton, spojovací postřik, zpevnění krajnic - po odfrézování úseků stávající vozovky byly nutné některé úseky vyspravit asfaltovým betonem ve větší míře oproti zadávací dokumentaci. Dle geodetického zaměření byly upraveny výměry obrusné vrstvy vč. spojovacího postřiku. Bylo nutné provedení nové zpevněné krajnice z důvodu absence silničních obrubníků v intravilánu obce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 768 227,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



IDPS s.r.o.




V Brně, dne

09-12-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Měněpráce				
Cena dle SOD.	2	00004R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	7 000,00	-7 000,00
Změna č.1:			Měněpráce celkem				-7 000,00

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Měněpráce				
Cena dle SOD.	3	573111114	Postřik živýčným infiltračním s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	M2	-1 961,750	35,61	-69 857,92
Cena dle SOD.	7	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živýčném krytu	M	-14,160	42,45	-601,09
Cena dle SOD.	8	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	-14,160	73,03	-1 034,10
Cena dle SOD.	13	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	-237,372	17,03	-4 042,45
Změna č.3:			Měněpráce celkem				-75 535,56

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Vícepráce				
Cena dle SOD.	2	572241122	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	M2	295,000	379,34	111 905,30
Cena dle SOD.	4	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	43,500	383,21	16 669,64
Cena dle SOD.	9	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	43,500	19,35	841,73
Cena dle ÚRS 2021 * koef. 0,9612	N1	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	M2	510,000	39,79	20 290,86
Cena dle ÚRS 2021 * koef. 0,9612	N2	573231112	Postřik živýčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	M2	3 967,000	16,63	65 955,34
Změna č.4:			Vícepráce celkem				215 662,87

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: „Společnost Senorady silnice“

Stavba: III/3935 SENORADY

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady - Méněpráce

Popis: Vedlejší náklady



Vedlejší	-7 000,00
----------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
2	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	7 000,00	-7 000,00

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: „Společnost Senorady silnice“

Stavba: III/3935 SENORADY

Objekt: SO 101 - Méněpráce



SO 101	-75 535,56
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
		5	Komunikace				
3	573111114		Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	M2	-1 961,750	35,61	-69 857,92
			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2				-69 857,92
			dle skut.: 1961,75=1961,75 [A]				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
7	91912233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	M	-14,160	42,45	-5 677,64
			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				-601,09
			dle geodet. zam. = -14,160 [A]				
			Poznámky:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
8	919121132		Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	M	-14,160	73,03	-1 034,10
			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
			dle geodet. zam. = -14,160 [A]				
			Poznámky:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
13	997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	-237,372	17,03	-4 042,45
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
			cca 50% z celkové plochy: 3923,5*0,5*0,05*2,42=237,372 [A]				
			Poznámky:				


Aspe

Popis: Oprava povrchu vozovky

Cištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového <i>dle geod. zam.: 43,500 [A]</i> Poznamky: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předejde-li projekt užívat nově zřízenou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.
--

N1	569911131		M2	510,000	39,79	20 290,88
		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm				
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklátem tl. 50 mm asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
		celková délka krajnice: 1020 *0,5=510,000 [A]				
		Poznámky:				
		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné sklárky odpadů.				
		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.				
N2	57323112		M2	3 967,000	16,63	65 955,34
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2				
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2				
		Dle geodet. zaměření: 3967,0=3 967,000 [A]				
		Poznámky:				
		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné sklárky odpadů.				
		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.				