

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/397 BOŽICE MOST 397-002

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem – jednatelem

IČO: 293 66 186  
sp. zn. C 75747

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zřízení drenážní vrstvy, nové zábradlí, plastové žlaby - po odkopání rubu opěr bylo nutné provést drenáž a na drenáž provést drenážní klíny z mezerovitého betonu. Zábradlí je nutné vyměnit i na předpolích mostu. Po vybourání chodníků se zjistilo, že v chodníku jsou uloženy kabely O2. Správce sítě požadoval uložit kabely do plastových chrániček a chodníky zabetonovat.
- Vytyčení inženýrských sítí nebylo potřeba objednávat.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 509 117,76 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

Ve Znojmě, dne

**Jan Jebáček**




V Brně, dne

07-12-2022

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---

## II/397 Božice - most ev. č. 397-002

CU 2020 OTSKP

| Objekty SÚS JmK                                       |                     | Dodatek č. I                  |                     |                          |                          |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                     | Nahradový rozpočet<br>bez DPH | Vieprace<br>bez DPH | Mínuspráprace<br>bez DPH | Nový rozpočet<br>bez DPH | Nový rozpočet včetně<br>DPH |
|                                                       |                     |                               |                     |                          |                          |                             |
|                                                       | Moř. sv. č. 397-002 | 2 067 324,94                  | 259 792,82          |                          | 2 327 117,76             | 2 815 812,49                |
| SO 201                                                |                     |                               |                     |                          |                          |                             |
|                                                       |                     | 2 067 324,94                  | 259 792,82          | 0,00                     | 2 327 117,76             | 2 815 812,49                |
| Objekty SÚS JmK - celkem                              |                     | 2 067 324,94                  | 259 792,82          | 0,00                     | 2 327 117,76             | 2 815 812,49                |
|                                                       |                     |                               |                     |                          |                          |                             |
| Ostatní a vedlejší náklady                            |                     | Nahradový rozpočet<br>bez DPH | Vieprace<br>bez DPH | Mínuspráprace<br>bez DPH | Nový rozpočet<br>bez DPH | Nový rozpočet včetně<br>DPH |
| Ostatní náklady                                       |                     | 65 000,00                     |                     |                          | 65 000,00                | 78 650,00                   |
| Vedlejší náklady                                      |                     | 122 000,00                    |                     |                          | 117 000,00               | 141 570,00                  |
| Ostatní a vedlejší náklady - celkem                   |                     | 187 000,00                    | 0,00                | -5 000,00                | 182 000,00               | 220 720,00                  |
|                                                       |                     |                               |                     |                          |                          |                             |
|                                                       |                     | Nahradový rozpočet<br>bez DPH | Vieprace<br>bez DPH | Mínuspráprace<br>bez DPH | Nový rozpočet<br>bez DPH | Nový rozpočet včetně<br>DPH |
|                                                       |                     | 2 254 324,94                  | 259 792,82          | -5 000,00                | 2 509 117,76             | 3 036 032,49                |
| Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - celkem |                     | 2 254 324,94                  | 259 792,82          | -5 000,00                | 2 509 117,76             | 3 036 032,49                |



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/397 Božice, most ev.č. 397-002 - TDK č.1


SO201

259 792,82

Rozpočet:

SO201 Most ev. č. 397-002

| Poř. číslo | Kod položky | Varianta | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství | Jednotková cena | CELKEM     |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                       | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 2          |             |          | Základy a zvláštní zakládání                                                                                            |    |          |                 | 192 602,82 |
| 1          | 21331       | N        | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)                                                                      | M3 | 69,190   | 2 793,68        | 192 602,82 |
|            |             |          | 69,19=69,190 [A]                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně místostaveništní a vnitrostaveništní dopravy               |    |          |                 |            |
|            |             |          | - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                   |    |          |                 |            |
| 7          |             |          | Přidružená stavební výroba                                                                                              |    |          |                 | 9 526,00   |
| 2          | 702111      | N        | KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM                                                                 | M  | 44,000   | 216,50          | 9 526,00   |
|            |             |          | 44=44,000 [A]                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | - pomocné mechanismy                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | 2. Položka neobsahuje:                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | X                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | 3. Způsob měření:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | Měří se metr délkový.                                                                                                   |    |          |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                              |    |          |                 | 57 664,00  |
| 37         | 9112B1      |          | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                    | M  | 27,200   | 2 000,00        | 54 400,00  |
|            |             |          | 27,20=27,200 [A]                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtly a závlivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak |    |          |                 |            |
|            |             |          | případné nivelační hmoly pod kotevní desky                                                                              |    |          |                 |            |
| 38         | 9112B3      |          | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                 | M  | 27,200   | 120,00          | 3 264,00   |
|            |             |          | 27,20=27,200 [A]                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | - demontáž a odstranění zařízení                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                        |    |          |                 |            |



11/397 Božice, most ev.č. 397-002

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

## Soupis prací objektu

11/397 Božice, most ev.č. 397-002

000 Ostatní a vedlejší náklady

### Vedlejší náklady

|           |           |
|-----------|-----------|
| Vedlejší! | -5 000,00 |
|-----------|-----------|

[illegible]