



## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA ze dne 7. 7. 2021

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov  
IČ: 000 89 613  
DIČ: CZ00089613  
jednající: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem  
(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“)

a

**Dodavatel:** **TVF s.r.o.**  
se sídlem: Pechova 2102/26, Židenice, 615 00 Brno  
IČ / DIČ: 25307860 / CZ25307860  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 24371  
jednající: Mgr. Oldřich Brýža, ředitel  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „dodavatel“)

### 2. Úvodní ujednání

- 1/ Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1 a 2 a článku XV. odst. 3 smlouvy o vytvoření audiovizuálního díla ze dne 7. 7. 2021 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4.

2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. V souvislosti s výše uvedenými důvody zadavatel očekává, že stavební práce budou zahájeny až v průběhu roku 2022. S ohledem na výše popsané důvody došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o více jak 1 rok. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termu obsaženém v čl. IV. odst. 2. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodů, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je rovna prodlení se zahájením stavebních prací díla, na které je plnění předmětu smlouvy navázáno.

### 3. Předmět dodatku

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 2. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

*2/ Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2022. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatel.*

### 4. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově dne 19. 8. 2021

V Mikulově dne 19. 8. 2021

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Za dodavatele