



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA ze dne 7.7. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ:	000 89 613
DIČ:	CZ00089613
jednající:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“)	

a

Dodavatel:	TVF s.r.o.
se sídlem:	Pechova 2102/26, Židenice, 615 00 Brno
IČ / DIČ:	25307860 / CZ25307860
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 24371	
jednající:	Mgr. Oldřich Brýža, ředitel
bankovní spojení:	2901065257/2010
(dále jen „dodavatel“)	

2. Úvodní ujednání

- 1/ Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1 a 2 a článku XV. odst. 3 smlouvy o vytvoření audiovizuálního díla ze dne 7.7. 2021 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

- 3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4. 2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. V souvislosti s výše uvedenými důvody zadavatel očekává, že stavební práce budou zahájeny až v průběhu roku 2022. S ohledem na výše popsané důvody došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o více jak 1 rok. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termu obsaženém v čl. IV. odst. 2. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodů, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je rovna prodlení se zahájením stavebních prací díla, na které je plnění předmětu smlouvy navázáno.

3. Předmět dodatku


- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 2. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

2/ Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31.12. 2022. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.

4. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově dne 19.8. 2021



Za objednatele

Objednatel: Město Mikulov
IČO: 000 000 000
Zastupitel: Mgr. Petr Štěpánek
Mikulov, 25. 8. 2021

V Mikulově dne 19.8. 2021



Za dodavatele