

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

### **„III/39615 BROD NAD DYJÍ, MOST EV. Č. 39615-1“ DUSP, IČ, PDPS, SP**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**PK OSSENDORFS.R.O.**

**jako vedoucí společenfk sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR  
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.  
jednatel a ředitelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 255 64 901

sp. zn. C 33954

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 03. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Předmětná stavba bude probíhat na více katastrálních územích, kde pověřené úřady jsou v Mikulově a Pohořelicích. Z důvodu nevstřícnosti těchto institucí domluvit se na vydávání stanovisek bylo nutné požádat nadřízený orgán, tj. Krajský úřad JMK o rozhodnutí, který z uvedených úřadů stanoviska vydá. Toto rozhodnutí Krajský úřad vydal až po několik urgencích, a na základě tohoto rozhodnutí byla podána žádost o vydání stanoviska na úřad v Mikulově, přičemž ke dni uzavření tohoto dodatku nejsou stanoviska vydané.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

do 30. 04. 2022

Konečná DUSP, SP

do 15 dnů od odsouhlasení konceptu  
objednatelům

Koncept PDPS, SP

do 90 dnů od výzvy objednatelů dle čl. III odst. 1  
této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu  
objednatelům

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně článku XIV, odst. 2., který mění a nově zní:

2. **Plán BOZP připraví** odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je [REDAKCE]. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelům.

V Brně, dne

[REDAKCE]

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

[REDAKCE]

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

V Brně, dne 26. 04. 2022

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje