

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4146 DOLNÍ DUNAJOVICE, MOST 4146-1

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a**ZHOTOVITEL****CREDIBAU S.R.O.**

sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na objektu SO 301 Přeložka vodovodu, který zajišťuje VAK Břeclav, dochází ke zdržení z důvodu nevyhovujících rozborů vody a nutnosti jejich opakování a tím pádem k navazujícímu zdržení prací na chodnících

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání stavby

do 137 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

A.Š. Koll

V Brně, dne 03-08-2022

v z. Ing. Jindřich Hochman



Ing. Marek Bartoš
Jednatel

Credibau s.r.o.



Bc. Roman Hánák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje