

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/722
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/629
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- a) Pro změnu ceny díla a termínu plnění:
 - v zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s provedením sanace podloží vápněním za použití zemní frézy. V průběhu odkopů do úrovně zemní pláně však bylo zjištěno, že hlavní řad plynovodu neodpovídá předpokládanému normovému uložení, které bylo zastíženo v úvodních sondách, a tudíž tuto technologii nelze použít. Pro dosažení potřebných parametrů únosnosti zemní pláně bylo provedeno kompletní výměna podloží aktivní zóny.
- b) Pro změnu termínu plnění:
 - realizace přeložky plynovodu STL a přepojení jeho provozovatelem po konci topné sezóny
 - změna etapizace výstavby a dopravních opatření
 - zjištění rozsáhlé sanace podloží na 1. části rekonstrukce průtahu komplikované zastavením výstavby z důvodu výměny plynovodu provozovatelem tohoto zařízení a potřebnou stabilizací sklepení zasahujícího do průtahu, zejména před RD č.p. 32 na ul. 24. dubna;
 - kolize vedení kabeláže (inženýrské síť EG.D a CETIN) na 1. části rekonstrukce průtahu a nutnost jejího řešení;
 - změna odvodnění mostu;
 - posílení odvodnění pláně zajišťující stabilitu profilu vozovky mezi křižovatkou a mostem SO 202 v km 125,658.

Změna ceny díla v souvislosti se změnami uvedenými pod písm. b) bude řešena v následujícím dodatku ke smlouvě o dílo.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby II/152 Želešice průtah, 1. stavba	do 30.09.2022
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

49 372 011,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
29.07.2022
14:44

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

Důvod jednání
Místo jednání
Datum jednání

II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA

1. TDK - dodatečné vícepráce, méněpráce
Brno
20.01.2022

II. KOMISE

Předseda

investiční náměstek ředitele

Členové

vedoucí investičního úseku ředitelství
vedoucí právního oddělení
vedoucí oblasti Střed
správce stavby, vedoucí investičního úseku oblasti Střed

Přizvání experti

Předkladatel

technický dozor stavby

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny 1 SO 101.1 Silnice II/152 - část 1 Vícepráce	Neúnosné podloží je nutno nahradit únosným materiálem., změna technologie s ohledem na uložení plynovodu.						
Nezbytnost změny	V zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s provedením sanace podloží vápněním za použití zemní frézy. V průběhu odkopů do úrovně zemní pláně však bylo zjištěno, že hlavní řad plynovodu neodpovídá předpokládanému normovému uložení, které bylo zastíženo v úvodních sondách, a tudíž tuto technologii nelze použít. Pro dosažení potřebných parametrů únosnosti zemní pláně je dalším možným řešením provedení kompletního odebrání podloží aktivní zony a následná výměna podloží novou podkladní vrstvou.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena dle SoD	1	014102	Poplatky za skládku	T	3 010,500	235,00	707 467,50
Jednotková cena dle SoD	12	122737	Odkopávky a prokopávky obecné Tř. 1, odvoz do 16 km	M3	1 672,500	292,10	488 537,25
Jednotková cena dle SoD	16	17120	Uložení sypaliny do násypů na skládky bez zhutnění	M3	1 672,500	13,40	22 411,50
Jednotková cena dle SoD	27	45157	Podkladní a výpiňové vrstvy z kameniva těžkého	M3	1 672,500	836,80	1 399 548,00
Změna č.1:			Vícepráce celkem				2 617 964,25
			Méněpráce				
Jednotková cena dle SoD	23	215663	Úprava hydraulickými pojivy do 2% hl. do 0,5 m	M2	-3 345,000	173,00	-578 685,00
Jednotková cena dle SoD	24	215669.1	Úprava hydraulickými pojivy hl. do 0,5 m - příplatek za dalších 0,5%	M2	-3 345,000	23,40	-78 273,00
Jednotková cena dle SoD	25	215669.2	Úprava hydraulickými pojivy hl. do 0,5 m - příplatek za dalších 0,5%	M2	-3 345,000	23,40	-78 273,00
Změna č.1:			Méněpráce celkem				-735 231,00
ZMĚNA CELKEM							1 882 733,25 Kč

IV. ZMĚNA CENY

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	47 489 278,00	Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0,00	Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00	Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	2 617 964,25	Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	-735 231,00	Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	49 372 011,25	Kč bez DPH

Změna:	7,06%
Navyšeni:	3,96%

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

odst. 4 - změna č.1

VII. PŘÍLOHY

- Soupisy prací
- Žádost o změnu

3. Stanovisko projektanta
4. Vyjádření geotechnika

Projekt: **II/152 Hajany - Želešice**
 Stavba: **II/152 Želešice průtah, 1. stavba**



		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101.1	Silnice II/152 - část 1	9 107 366,02	11 019 912,88	2 617 964,25	-735 231,00	10 990 099,27	13 298 020,12
SO 101.2	Silnice II/152 - část 2	20 365 769,27	24 642 580,82	0,00	0,00	20 365 769,27	24 642 580,82
SO 104.1	Zastávky autobusů - část 1 (HA 95%, VA 5%)	1 570 330,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 330,59	1 900 100,01
SO 104.2	Zastávky autobusů - část 2	605 403,07	732 537,71	0,00	0,00	605 403,07	732 537,71
SO 106.1	Kanalizační přípočky odvodnění komunikace - 1.část	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17
SO 106.2	Kanalizační přípočky odvodnění komunikace - 2.část	1 265 572,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 265 572,83	1 531 343,12
SO 121.1	Objížďky - způsobilé	1 176 643,17	1 423 738,24	0,00	0,00	1 176 643,17	1 423 738,24
SO 131.1	Dokápné dopravní značení	448 926,20	543 200,70	0,00	0,00	448 926,20	543 200,70
SO 141.1	Nové dopravní značení - 1.část	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98
SO 141.2	Nové dopravní značení - 2.část	110 116,34	133 240,77	0,00	0,00	110 116,34	133 240,77
SO 201.1	Odstranění opěrné stěny	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-048 v km 125,658	3 937 066,76	4 763 850,78	0,00	0,00	3 937 066,76	4 763 850,78
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-046 v km 124,984	3 777 994,75	4 571 373,65	0,00	0,00	3 777 994,75	4 571 373,65
SO 301.1	Dešťová kanalizace-stoka "A"B"E"	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06
SO 303.1	Dešťová kanalizace-stoka "C"D"F"G"H"	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41
SO 305.2	Horské vpusť	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93
SO 701	Oplocení	158 592,41	191 896,82	0,00	0,00	158 592,41	191 896,82
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		44 441 611,01	53 774 349,32	2 617 964,25	-735 231,00	46 324 344,26	56 052 456,55

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	45 630 611,01	55 213 039,32	2 617 964,25	-735 231,00	47 513 344,26	57 491 146,55

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101.1.1	Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97
SO 101.1.2	Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75
SO 101.2.1	Silnice II/152 - část 2 (na začátku úpravy)	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33
SO 101.2.2	Silnice II/152 - část 2 (na konci úpravy)	36 985,26	44 752,16	0,00	0,00	36 985,26	44 752,16
SO 121.1	Objížďky - nezpůsobilé	605 580,00	732 751,80	0,00	0,00	605 580,00	732 751,80
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		899 242,99	1 088 084,02	0,00	0,00	899 242,99	1 088 084,02

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady -	1 858 666,99	2 248 987,06	0,00	0,00	1 858 666,99	2 248 987,06

I. + II.Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	47 489 278,00	57 462 026,38	2 617 964,25	-735 231,00	49 372 011,25	59 740 133,61