

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení studie „Slatina III/15283 obchvat“**

### **1. Jihomoravský kraj**

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ7088337  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-7491250267/0100  
zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
kontaktní osoba: xxxxx  
tel.: xxxxx  
e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx),

**(dále jen „objednatel“)**

### **2. PK OSSENDORF s.r.o.**

sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300  
zastoupená: Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti  
kontaktní osoba: xxxxxx  
tel.: xxxxxx  
e-mail: xxxxxx

**(dále jen „zhotovitel“)**

### **I.**

1. Strany dne 21.4.2022 uzavřely smlouvu o zhotovení studie „Slatina III/15283 obchvat“ (smlouva), a to na základě výběrového řízení zahájeného objednatelem dne 16.2.2022 a na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 23.3.2022. V březnu 2022 byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) objednateli doručena dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě ŘSD „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 1311 Brno jih – Brno východ“, k níž mj. proběhla jednání v květnu a červnu 2022. Z jednání dne 29.6.2022 definitivně vyplynulo, že v dokumentaci stavby ŘSD bude nově upraveno řešení služebního sjezdu z dálnice D1 pro otáčení vozidel údržby. Poloha obchvatu Slatiny silnicí III/15283 řešeného studií na základě smlouvy se přitom musí odvozovat od ukotvení polohy služebního sjezdu z dálnice D1. Budou se tedy měnit východiska pro věcné řešení obchvatu Slatiny, tj. pro předmět plnění smlouvy, přičemž jde o skutečnost, kterou ani objednatel, ani zhotovitel nemohli v době uzavření smlouvy předpokládat. Podle čl. XIII. odst. 2 písm. b) smlouvy lze závazkový vztah založený smlouvou změnit mj., pokud jde o termíny plnění, ukáže-li se v průběhu plnění díla, že pro řádné splnění je zapotřebí provést ze strany zhotovitele i další práce, jejichž nutnost vyvstala najevo v důsledku skutečností nastalých nebo zjištěných až v rámci plnění díla a jejichž potřeba se tedy před uzavřením smlouvy nedala očekávat, nebo nebude-li možné včasné plnění díla z důvodů zcela mimo sféru zhotovitele, zejména v důsledku úředních opatření.
2. Popsané situaci je třeba přizpůsobit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Není možné splnit povinnost zhotovitele doručit objednateli koncept studie v termínu ujednaném v čl. V odst. 4 smlouvy, tj. do 25.9.2022. Tuto povinnost je potřeba navázat na okamžik ukotvení polohy služebního sjezdu z dálnice D1.
3. Tímto dodatkem se tedy mění okamžik doručení konceptu studie zhotovitelem objednateli sjednaný v čl. V odst. 4 smlouvy, a to tak, že namísto termínu 25.9.2022 se sjednává lhůta do 6

týdnů od pokynu uděleného objednatelem zhotoviteli v návaznosti na definitivně mezi ŘSD a objednatelem dojednané řešení služebního sjezdu z dálnice D1 předpokládaného v rámci stavby ŘSD „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 1311 Brno jih – Brno východ“.

4. Nově se sjednává povinnost zhotovitele v termínu do 25.9.2022 odevzdat koncept řešení obchvatu v místech jeho napojení na silnice III/15289, II/430 a I/50, tj. v zásadě koncept té části studie, která není dotčena v odstavci 1 popsanou změnou východisek věcného řešení obchvatu Slatiny. Pro tento případ se neuplatní další ujednání čl. V smlouvy ohledně postupu akceptace a převzetí plnění objednatelem, ta jsou vyhrazena až pro předání a převzetí plnění (díla) jako celku. Uplatní se naopak obdobně ustanovení čl. IX smlouvy o licenčních ujednáních a čl. XII odst. 2 smlouvy o smluvní sankci za nedodržení některého z termínů některé z povinností zhotovitele.
5. Ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny díla a její splatnosti, zůstávají beze změny,

## II.

1. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
2. Dodatek je uzavřen podpisem té strany, která jej připojí jako v pořadí druhá.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zejména osobní údaje nebo obchodní tajemství.
4. K uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. zašle tento dodatek objednatel. S cílem předejít případným sankčním důsledkům neuveřejnění nebo nedostatečného uveřejnění v registru smluv sjednávají strany povinnost zhotovitele ve lhůtě 2 měsíců od uzavření dodatku provést kontrolu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (včetně správnosti uveřejnění metadat) a ve stejné lhůtě upozornit objednatele, pokud zhotovitel shledá toto uveřejnění nesprávným.

### **Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:**

*Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření tohoto dodatku na své 74. schůzi, konané dne 14.9.2022, usnesením č. 4916/22/R74.*

V Brně dne 20.09.2022

V Brně dne 21.09.2022

.....  
*Za objednatele:*  
Mgr. Jan Grolich  
hejtman

.....  
*Za zhotovitele:*  
Bc. Kateřina Šťastná  
jednatelka společnosti