

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4146 DOLNÍ DUNAJOVICE, MOST 4146-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Úprava na základě skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 978 082,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Vyčíslení méněprací

V Brně, dne

12.9.2022




Ing. Marek Bartoš

Jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

03-10-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č. 2 k SOD

Projekt : III/4146 Dolní Dunajovice, most 4146-1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	45 944,00			45 944,00
SO 201.1	Demolice mostu ev.č. 4146-1	799 868,05		-19 585,60	780 282,45
SO 201.2	Most ev.č. 4146-1	4 708 312,68		-147 795,55	4 560 517,13
SO 260	Provizorní lávka	95 838,95			95 838,95
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 649 963,68	0,00	-167 381,15	5 482 582,53
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	312 000,00			312 000,00
000	Vedlejší náklady	183 500,00			183 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		495 500,00	0,00	0,00	495 500,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		6 145 463,68	0,00	-167 381,15	5 978 082,53



Soupis prací objektu

Stavba:

TDK1 III/4146 Dolní Dunajovice, most 4146-1

Rozpočet:

Změna č. 1 SO 201.1 Demolice mostu 4146-1 - méněpráce

Změna č. 1 -19 585,60

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	014102a	3	Všeobecné konstrukce a práce					
		0	POPLATKY ZA SKLADKU	T	-19,570	250,00		-15 084,50
5	014132		Poplatky za uložení nevhodných zemin.	T	-1,568	6 500,00		-4 892,50
		1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
			Odstranění nebezpečného odpadu.					
20	13183R		Zemní práce					
			HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II	M3	-9,785	450,00		-4 501,10
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-9,785	10,00		-97,85



Soupis prací objektu

Stavba:

TDK1 III/4146 Dolní Dunajovice, most 4146-1

Rozpočet:

Změna č. 2 SO 201.2 Most 4146-1 - méněpráce

Změna č. 2	-147 795,55
------------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	CELKEM
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	-2,600	900,00	-2 340,00
2	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,280	900,00	-2 052,00
3 Svislé konstrukce							
19	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-7,000	350,00	-2 450,00
22	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-2,400	9 000,00	-21 600,00
23	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	-0,375	15 000,00	-5 625,00
24	32723		ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	-0,224	5 000,00	-1 120,00
25	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,385	12 500,00	-4 812,50
27	389325		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	-1,541	10 500,00	-16 180,50
28	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-0,049	43 000,00	-2 107,00
4 Vodorovné konstrukce							
30	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-3,278	3 100,00	-10 161,80
36	465512 a		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-3,278	11 000,00	-36 058,00
7 Přidružená stavební výroba							
53	709523		PODPURNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PLECHU TL. DO 5 MM S POUŽITÍM ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	-52,800	350,00	-18 480,00
58	78381		NATĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	-1,705	350,00	-596,75
59	78382		NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	-0,291	300,00	-87,30
60	78383		NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	-0,176	450,00	-79,20
9 Ostatní konstrukce a práce							
73	9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-0,500	5 600,00	-2 800,00
						-24 045,50	

74	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-0,650	6 900,00	-4 485,00
78	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	1 500,00	-1 500,00
79	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	-3,470	650,00	-2 255,50
84	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	-144,500	90,00	-13 005,00