

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/152 IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE“ DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s. r. o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

jednatel a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 01. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Prodloužení lhůty KHS stanice k vydání závazného stanoviska do 22. 8. 2022 s odůvodněním, že se jedná o zvlášť složitý případ.
- Požadavek NET4GAS na zajištění skutečného krytí VTL plynovodů v místě křížení se silnicí II/152.
- Souhlasné vyjádření policie za nesplnitelných podmínek (rozsáhlá úprava sjezdů, zrušení omezení rychlosti 50 km/h přes lokalitu Stříbský mlýn).
- Pozdní vyjádření SŽ s žádostí o doplnění dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy (včetně dodatečného IGP a souvisejícího plnění)	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 1
Koncept DÚR	do 3 měsíců od předání průzkumů
IČ	do 5 měsíců od předání konečné DÚR
Konečná DÚR	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14 -09- 2022




Bc. Kateřina Špašná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK OSSENDORF
+ LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

V Brně, dne 14 -09- 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje