

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4217 HORNÍ BOJANOVICE, MOST 4217-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 255 70 501
sp. zn. C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při bouracích a výkopových pracích byl objeven nesoulad mezi skutečností a RDS
 - zjištění neočekávané betonové konstrukce v okolí křídel mostů, kterou bylo nutno odbourat
 - změna výšky budované římsy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 31. 10. 2022

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Divokách, dne

V Brně, dne

05 - 10 - 2022

Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/4217 Horní Bojanovice, most 4217-1		Číslo změny: 1.	
		Datum: 12.9.2022	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: Termín dokončení stavby			
Odkazy:			
Popis změny:			
Změna dokončení termínu stavby na 31.10.2022. Prodloužení lhůty k dokončení stavby o 45 kalendářních dnů.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Vzhledem k neočekávané situaci, kdy při bouracích a výkopových pracích byl objeven nesoulad skutečného stavu versus RDS - změna výšky stávajícího asfaltu a tím následná změna výšky nově budované římsy, dále byla objevena pod terénem stávající betonová konstrukce v okolí křídel mostu, která musela být odbourána, aby stavba odpovídala RDS.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	45 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	