

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2021

vedené u zhotovitele pod číslem smlouvy 167/LDFW/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)


1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Uherčice**
 sídlo: Uherčice 48, 671 07 Uherčice u Znojma
 IČO: 00293709
 DIČ: CZ00293709
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Pešková, starostka obce
 (dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **STRABAG a.s.**
 sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
 IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 zástupce ve věcech smluvních: 

(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č.1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 3.9.2021 výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem
II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4. -5. ST.
4.stavba
SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – veřejná část, obec
SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – soukromá část
5.stavba
SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – veřejná část, obec
SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – soukromá část
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán na základě zjištěných skutečných potřeb realizace stavby v průběhu provádění díla, než předpokládal projekt.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 1 a změnovým položkovým rozpočtem č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní

rozvoj ČR:

Změnový list č. 1	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem	%
rozšíření předmětu smlouvy	0,00 Kč	0,00	981721,50	
zúžení předmětu smlouvy	-981 721,50 Kč	981721,50		
Hodnota změny celkem			981721,50	30,01

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, ačkoli se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, mimo režim ZZVZ, provedl objednatel porovnání hodnoty sjednané změny obdobně k ustanovení § 222 zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny díla tímto dodatkem č. 1 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami stanovené limity a celkové smluvní cena se dodatkem snižuje. Sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č.1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 1 v následujícím členění:

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a snižuje o : - 981 721,50 Kč bez DPH

- 3.2. V souvislosti s úpravou a změnou předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 1 je sjednáno v následujícím znění:

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo	3 271 644,57 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1	- 981 721,50 Kč
<hr/>	
CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 1 bez DPH	2 289 923,07 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	480 883,85 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 1 včetně DPH	2 770 806,92 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem smlouvy č. 1 upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 1. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 1.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5. Lhůty plnění

Doba plnění se tímto dodatkem č. 1 mění vzhledem k nutnosti navazujících přizpůsobení průběhu rekonstrukce silničního průtahu v režii jiného investora SUS JMK. Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě smluvních stran se lhůty doby plnění mění následovně.

Dokončení a předání stavby:

lhůta plnění do 380 dnů od předání staveniště se prodlužuje o 42 dnů, tedy od 3.9.2021 do

31.10.2022.

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

15. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.6. Objednatel potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku smlouvy byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy dodatku č. 1:

- změnový list č. 1
- změnového položkového rozpočtu č. 1.


Smlouvu prověřil: 

V Uherčicích, dne: 4.10.2022

V Brně, dne: 4.10.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele


Ing. Vladimíra Pešková, starostka obce


Smolov provizij:

Opac L. 1111
671 04 1111 1111

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Chodník podél silnice II/409 Uherčice, úsek č. 4. II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4. -5. ST. 4.stavba SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – veřejná část, obec SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – soukromá část 5.stavba SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – veřejná část, obec SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí – soukromá část		
	Objednatel:	Obec Uherčice, Uherčice 48, 671 07 Uherčice u Znojma, IČO: 00293709		
	Zhotovitel:	STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, IČO: 60838744		
P O P I S	Změna číslo:	1 změnový list, ze dne 30.9.2022.		
	Předmět změny:	Změny oproti projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.		
	Důvod změny:	Zjištěné rozpory mezi PD a skutečným stavem staveniště, dále požadavky obce na provedení přípojek po veřejné části a také požadavky vlastníků nemovitostí k provedení přípojek na soukromých pozemcích.		
	Popis změny:	Oproti projektu se neprovedly původně navržené přípojky v celém rozsahu.		
	Vliv změny na kvalitu díla:	Nevzniká – sjednané změny nemění kvalitu díla ani předpokládaný způsob využití.		
C E N A	Ocenění změny:	Položkový rozpočet méněprací a víceprací.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+0,00		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	-981 721,50		
	Celkový vliv na cenu díla:	-981 721,50 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	Dohodnuto prodloužení lhůty dokončení díla o 1 měsíc.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo..			
	Přílohy změnového listu:	1: změnový položkový rozpočet č. 01/22.		
	Vypracoval:	[redacted] Hostěradice, STRABAG a.s.		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	Úplnost změnového listu zkontroloval technický dozor stavby (TDS).			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	[redacted]	21.9.2022	[redacted]
	Objednatel	[redacted]	21.9.2022	[redacted]
	Technický dozor stavby	[redacted]	21.9.2022	[redacted]

Firma: STRABAG a.s.



Rekapitulace ceny změnový rozpočet 01/22 - přípojky dešťové kanalizace

Stavba: II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty obce)

Varianta:

Celková cena bez DPH: -981 721,50
Celková cena s DPH: -1 187 883,02

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	méněpráce úsek č. 4	-981 721,50	-206 161,52	-1 187 883,02
SO 302.1	Přípojky dešťových svodů nemovitostí - veřejná část, obec	-14 544,88	-3 054,42	-17 599,30
SO 302.2	Přípojky dešťových svodů nemovitostí - soukromá část	-967 176,62	-203 107,09	-1 170 283,71





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: IROP II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancifov, 4. - 5. st. (objekty obce)
Objekt: ÚSEK č. 4 méněpráce
Rozpočet: SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - veřejná část, obec

SO 302.1	-14 544,88
----------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Potrubi							-14 544,88
3	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-191,380	76,00	-14 544,88



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

IROP II/409 Uherčice - Vratětin - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty obce)

ÚSEK č. 4 méněpráce

SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - soukromá část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 302.2

-967 176,62

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1		T	-615,826	155,00	-95 453,03
2	014102	2		T	-23,000	155,00	-3 565,00
1							
Zemní práce							
1	12110		SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-20,776	170,00	-3 531,92
2	132738		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-138,561	794,00	-110 017,43
3	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-3 879,708	7,40	-28 709,84
4	132838		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-138,561	835,00	-115 698,44
5	132839		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-3 879,708	7,40	-28 709,84
6	132938		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	-30,791	1 011,00	-31 129,70
7	132939		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-862,148	7,40	-6 379,90
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-307,913	43,00	-13 240,26
9	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-234,216	899,00	-210 560,18
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-59,853	927,00	-55 483,73
11	18130		UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	-138,507	11,00	-1 523,58
12	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	-20,776	269,00	-5 688,74
4							
Vodrovné konstrukce							
1	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-13,844	927,00	-12 833,39
7							
Přidružená stavební výroba							
1	72124		LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	-22,000	3 422,00	-75 284,00
8							
Potrubi							
1	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM	M	-138,440	730,00	-101 061,20
2	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	-2,000	14 150,00	-28 300,00
3	899632		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM	M	-138,440	25,00	-3 461,00
4	89980		TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	-138,440	76,00	-10 521,44
9							
Ostatní konstrukce a práce							
1	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-10,000	2 226,00	-22 260,00
2	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	-644,000	6,00	-3 864,00