

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

## „III/4133 Moravský Krumlov, ul. Nádražní“ DÚR, IČ

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809  
sp. zn. C 55650

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Důvodem pro posun termínu a navýšení ceny jsou nové požadavky nad rámec původního zadání. Jde zejména o výrazně větší rozsah vodohospodářských objektů a veřejného osvětlení. Tyto technické změny pak mají dopad na další inženýrské sítě, které je nutné přeložit či ochránit (přeložky NN, sdělovacích kabelů, převěšené kamerového systému na VO). Dále je v souvislosti s touto změnou je nutno i rozšířit rozsah výškového a polohopisného zaměření stávajícího stavu.
- Redukce rozdělení částí dokumentace DÚR ze čtyř na tři plyne z nemožnosti technicky a funkčně rozdělit budované kanalizace a VO.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1, který se mění a nově zní:

#### II. DOKUMENTACE K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DÚR)

1. DÚR bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

Dokumentace bude rozdělena na 3 části, samostatně obsahující všechny náležitosti DUR, tak aby bylo možno je použít jako samostatné dokumentace. Všechny části budou umístěny do jedné celkové DUR obsahujícího celkovou průvodní zprávu.

Názvy částí:

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, 1. stavba (km 1,415 -1,905-2,875)

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, 2. stavba (km 2,875 – 3,982)

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, objízdná trasa III/15252

Další požadavky na zpracování dokumentace:

V situaci budou okótovány šířky a délky úpravy sjezdů. Příčné řezy budou provedeny mimo jiné i ve všech vjezdech a vstupech k nemovitostem; v případě spádu vjezdu od vozovky směrem k nemovitosti (např. vratům garáže) bude před nemovitostí osazen podélný rošt.

Dokumentace bude koordinována s dokončenou stavbou III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická, objednatel poskytne zhotoviteli dokumentaci skutečného provedení stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1, který se mění a nově zní:

#### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Koncept DÚR, průzkumy | do 11 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy   |
| IČ                    | bude předána společně s konceptem DÚR  |
| Konečná DÚR           | do 20 dnů od odsouhlasení konceptu<br>objednatel nebo doručení připomínek<br>objednatele ke konceptu |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

#### V. CENA

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH** **1.869.000,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, tato je přílohou tohoto dodatku.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Poskytovatel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Kalkulace ceny.


V Brně, dne 31.10.2022



**Ing. Pařík Vacek**

jednatel

Linio Plan, s.r.o.




V Brně, dne 31.10.2022



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| DÚR                            | 1.065.000,-        |
| Vícepráce DÚR dle dodatku č. 1 | 419 000,-          |
| <b>DÚR celkem</b>              | <b>1.484.000,-</b> |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Inženýrská činnost (IČ) celkem</b> | <b>100.000,-</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU</b> | <b>700</b> |
|--|------------|

| Položka   | Cena v Kč bez DPH |
|---|-------------------|
| geologický průzkum  | 60.000,-          |
| dendrologický průzkum   | 40.000,-          |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí                                | 10.000,-          |
| průzkum inženýrských sítí   | 20.000,-          |
| výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu                            | 95.000,-          |
| výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu - doměření dle dodatku č.1 | 10.000,-          |
| <b>Cena průzkumů celkem</b>   | <b>235.000,-</b>  |

| Položka   | Cena v Kč bez DPH |
|---|-------------------|
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě | 50.000,-          |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH*</b> | <b>1 869 000,-</b> |
|-----------------------------|--------------------|

\*součet DÚR celkem, IČ, průzkumy celkem, záborový elaborát