

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/396 VLASATICE PROPUSTEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatelem

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Při bourání stávajícího propustku byly zjištěny vyšší kubatury opěr než předpokládala projektová dokumentace. Při budování nové vozovky nad novým propustkem bylo nutné prodloužit napojení živičných vrstev z důvodu plynulého napojení na stávající komunikaci. Vzhledem k úplné uzavírací nebylo třeba osazovat semaforovou soupravu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.331.251,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Sokolově, dne



Ing. Marek Bartoš

Jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

- 2 -12- 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/396 Vlasafice propustek

		Dodatek č.1				
I. Stavební náklady		Nabídkový	Nabídkový rozpočet	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet
Objekt	Popis	rozpočet	včetně DPH			včetně DPH
SO 201	Propustek	1 123 192,30	1 359 062,68	140 379,00	-86 320,00	1 177 251,30
						1 424 474,07

Stavební náklady - celkem	1 123 192,30	1 359 062,68	140 379,00	-86 320,00	1 177 251,30	1 424 474,07
---------------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový	Nabídkový rozpočet	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet
Objekt	Popis	rozpočet	včetně DPH			včetně DPH
	Ostatní náklady	44 000,00	53 240,00			53 240,00
	Vedlejší náklady	110 000,00	133 100,00			133 100,00
Ostatní a vedlejší náklady		154 000,00	186 340,00	0,00	0,00	154 000,00
						186 340,00

Rekapitulace stavby		Nabídkový	Nabídkový rozpočet	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet
Finanční náklady projektu		rozpočet	včetně DPH			včetně DPH
		1 277 192,30	1 545 402,68	140 379,00	-86 320,00	1 331 251,30
						1 610 814,07