

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/191
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1088
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2022-005

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem **Husova 1697, 530 03 Pardubice**
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v **Hradci Králové**
zastoupený

IČO: **421 96 868**
sp. zn. **B 430**

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při provádění výkopových prací nad trasou stávajících sdělovacích kabelů bylo nutno rozšířit a prohloubit výkopy tak, aby bylo možné provést uložení nových chráničků a ochranu stávajících inženýrských sítí. Navýšení kubatury výkopu se promítlo i do provedení zásypu rýhy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

47.632.595,93 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.29

15:35:22 +01'00'

M – SILNICE A.S.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.28

17:19:56 +01'00'

M – SILNICE a.s.



Digitální podpis:
02.12.2022 11:14

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt: II/152 Hajany - Želešice - TDK 1, dodatek č. 1 SoD

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	I. Objekty SÚS JMK				
SO 121	Silnice II/152	24 358 504,28			24 358 504,28
SO 121.1	ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00	1 417 447,38			1 417 447,38
SO 121.2.2	Zálivv autobusových zastávek	497 861,48			497 861,48
SO 121.3	Napojení komunikace	181 769,97			181 769,97
SO 121.5	Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215	409 780,19	213 704,22		623 484,41
SO 182	Dočasné dopravní opatření	251 732,00			251 732,00
SO 251	Opěrná zeď	18 090 424,59			18 090 424,59
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 207 519,89	213 704,22	0,00	45 421 224,11

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	1 536 000,00			1 536 000,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	46 743 519,89	213 704,22	0,00	46 957 224,11

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 121.2.1	Nástupiště autobusových zastávek	266 822,76			266 822,76
SO 121.4	Úprava příkopu v km 0,048-0,170	52 549,06			52 549,06
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		319 371,82	0,00	0,00	319 371,82

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	160 000,00			160 000,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY	196 000,00			196 000,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	675 371,82	0,00	0,00	675 371,82

Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady SÚS celkem	47 418 891,71	213 704,22	0,00	47 632 595,93

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK1 II/152 Hajany - Želešice, ZN**Objekt:** Změna č.01 SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215**Rozpočet:** vícepráce SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 213 704,22 Kč**Cena celková:** 213 704,22 Kč**DPH:** 44 877,89 Kč**Cena s daní:** 258 582,11 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 213 704,22 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:TDK1 II/152 Hajany - Želešice, ZN
Objekt:Změna č.01 SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215
Rozpočet:vícepráce SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM provedeno dle PDPS : -(1,5*1,3*15)=-29,250 [A] provedeno dle RDS: 2,7*2*15=81,000 [B] Celkem: A+B=51,750 [C]	M3	51,750	2 706,65	140 069,14
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ provedeno dle PDPS: -(5,2+29,25)=-34,450 [A] provedeno dle RDS: 5,2+81=86,200 [B] Celkem: A+B=51,750 [C]	M3	51,750	1 422,90	73 635,08
1			Zemní práce				213 704,22

Celkem:213 704,22