

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/860
Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1200

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/5212/0207

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3833 Velatice, most 3833-1 přes D1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Hroší stavby Morava a.s.

sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 285 97 460
sp. zn. B 10124

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s VIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12.10.2022, (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že nebylo z ministerstvem dopravy vydáno stanovení přechodné úpravy provozu s částečným omezením jízdních pruhů důvodu již probíhající ZÚD, tak nebylo možné provést stavební práce v termínech dle smlouvy o dílo. Z důvodu předcházení riziku spadu zdegradovaných částí betonů krajních nosníků a zajištění bezpečnosti silničního provozu, byly využity pracovní schémata ŘSD v rámci údržbových prací na dálnici. V rámci tohoto opatření došlo k odstranění zdegradovaných částí betonů v roce 2022, většina stavebních prací pak bude realizována v roce 2023. Tím došlo k navýšení položky dopravního inženýrského opatření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 a 3 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

**do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle
odst. 3 tohoto článku**

Dřívější plnění je možné.

3. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle do 30 dnů od předání a převzetí staveniště. Po dokončení odstranění zdegradované části betonů budou práce v roce 2022 přerušeny. V roce 2023 budou práce zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené osobně stavbyvedoucím nebo poštou na adresu zhotovitele v hlavičce smlouvy nebo datovou schránkou. O způsobu doručení písemné výzvy rozhoduje objednatel.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.137.644,80 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 30.11.2022

V Brně, dne 30.11.2022



Hroší stavby Morava a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/3833 Velatice, most 3833-1 přes D1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č.1			
Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
	Most ev.č 3833-1	1 619 844,80			1 619 844,80
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 619 844,80	0,00	0,00	1 619 844,80

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP		
Ostatní náklady		1 200 000,00	150 000,00		0,00	1 350 000,00
Vedlejší náklady		167 800,00	0,00		0,00	167 800,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 367 800,00	150 000,00		0,00	1 517 800,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		2 987 644,80	150 000,00		0,00
					3 137 644,80



Soupis prací objektu

Stavba: III/3833 Velatice, most 3833-1 přes D1

Objekt: Ostatní náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní 150 000,00

Por. číslo	Kód položky	Varian	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10

0		Všeobecné konstrukce a práce				150 000,00			
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				KPL	0,125	1 200 000,00	150 000,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.

Stávající svíslé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní.

Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor, souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.

Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními