

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0478 KOMOŘANY, MOST 0478-1 PŘES MÍSTNÍ POTOK

---

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911  
sp. zn. C 26117

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno, že původní kamenný most je větší, než se předpokládalo v PD. Vznikla větší kubatura při demolici kamenného mostu.
- Z důvodu zaneseného koryta vodního toku a deštivého počasí byl nutný větší rozsah čerpání vody.
- V rámci projektu bylo předpokládáno, že dojde ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací, která při výkopových pracích nebyla nalezena, z tohoto důvodu byla položka bourání trub DN 400 odečtena.
- V rámci stávajícího stavu zatrubnění propustku bylo zjištěno, že je z trub DN 1000 a nebylo nutné dělat přechod z DN 1200 do šachty na DN 1000, z tohoto důvodu byla položka bourání propustů z trub DN DO 1200MM odečtena.
- V rámci stávajícího stavu zatrubnění propustku bylo zjištěno, že je z trub DN 1000 a nebylo nutné dělat přechod z DN 1200 do šachty na DN 1000. Trouby DN 1200 nebyly realizovány.
- Z důvodu zvodnělého podloží bylo nutné zřídit železobetonový základ místo z kameniva a dále byl upraven objem obsypových materiálů.
- Dle stávajícího prostorového uspořádání v dané trase došlo ke zmenšení délky propustku.
- Z důvodu špatného stavu povrchu stávající komunikace byla provedena nezbytně nutná oprava navazujících úseků a z toho plynoucí navýšení položky frézování dle skutečného stavu.
- Z důvodu špatného stavu povrchu stávající komunikace byla provedena nezbytně nutná oprava navazujících úseků a z toho plynoucí práce, zhotovení vozovky, zhotovení VDZ a navýšeno množství silničních obrub dle skutečného stavu.
- Realizace stavebních prací byla plánována na 150 dní, skutečná doba instalace přechodného dopravního značení za 118 dní.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.326.049,19 Kč

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Sokolově, dne


V Brně, dne 06 -12- 2022



**Ing. Marek Bartoš**

jednatel

Credibau s.r.o.



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Vz. Ing. Jindřich Hochman**

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD  
 Projekt: III/0478 Komořany, most 0478 - 1 přes místní potok

Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDKI	MNP	
SO 002	Demolice	1 208 974,73	78 721,14	-12 350,00		1 275 345,87
SO 101	Zatrubnění mostu 0478 - 1	2 104 488,91	549 202,36	-157 364,45		2 496 326,82
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	207 279,50		-27 403,00		179 876,50
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>3 520 743,14</b>	<b>627 923,50</b>	<b>-197 117,45</b>		<b>3 951 549,19</b>

Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	Nový rozpočet bez DPH		
		VCP	TDKI	MNP
Ostatní náklady	158 000,00			
Vedlejší náklady	216 500,00			
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>	<b>374 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	Nový rozpočet bez DPH		
		VCP	TDKI	MNP
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>3 895 243,14</b>	<b>627 923,50</b>	<b>-197 117,45</b>	<b>4 326 049,19</b>

Změna č.11 - SO 181 Dopravné inženýrská opatření- méněpráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
6	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-326,000	8,00	-2 608,00
10	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-128,000	13,50	-1 728,00
13	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	-384,000	1,50	-576,00
18	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	22,00	-1 408,00
21	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	50,00	-3 200,00
24	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-32,000	360,00	-11 520,00
27	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	8,00	-512,00
30	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-320,000	5,00	-1 600,00
33	916729	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 234,000	1,50	-1 851,00
36	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	-1 600,000	1,50	-2 400,00
		<b>Celkem</b>				<b>-27 403,00</b>


Změna č.1 - SO 002 Demolice - vícepráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
2	014102b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	26,461	240,00	6 350,64
23	966138	BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,700	1 800,00	19 260,00
25	966168	BOURANI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,375	3 900,00	17 062,50
<b>Celkem</b>						<b>42 673,14</b>



Změna č.2 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - vícepráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
2	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	123,000	180,00	22 140,00
		<b>Celkem</b>				<b>22 140,00</b>



Změna č.3 - SO 002 Demolice - méněpráce

SO 002						
č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
26	966346	BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	-14,500	700,00	-10 150,00
		<b>Celkem</b>				<b>-10 150,00</b>





Změna č.4 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - méněpráce

SO 101						
č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
27	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	-2,500	2 500,00	-6 250,00
30	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	-1,000	8 500,00	-8 500,00
		<b>Celkem</b>				<b>-14 750,00</b>



Změna č.5- SO 002 Demolice - méněpráce

SO 002						
č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
27	966372	BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM	M	-2,000	1 100,00	-2 200,00
		<b>Celkem</b>				<b>-2 200,00</b>



Změna č.6 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1- méněpráce

SO 101

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
26	82472	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM	M	-3,000	20 000,00	-60 000,00
		<b>Celkem</b>				<b>-60 000,00</b>



Změna č.7 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - vícepráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
8	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	13,260	7 000,00	92 820,00
9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,080	7 000,00	7 560,00
10	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,095	55 000,00	5 225,00
		<b>Celkem</b>				<b>105 605,00</b>




Změna č.7 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - méněpráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-12,600	1 200,00	-15 120,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-20,250	40,00	-810,00
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-14,453	650,000	-9 394,45
		<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-25 324,45</b>



Změna č.8 - SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - méněpráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
		méněpráce				
25	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM	M	-1,500	16 500,00	-24 750,00
		<b>Celkem</b>				<b>-24 750,00</b>



Změna č.9 - SO 002 Demolice - vícepráce

SO 002						
č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	24,032	1 500,00	36 048,00
		<b>Celkem</b>				<b>36 048,00</b>



Změna č.10 SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1 - vícepráce

SO 101						
č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
17	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	568,640	24,00	13 647,36
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	284,320	450,00	127 944,00
19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	284,320	600,00	170 592,00
34	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,281	1 500,00	4 921,50
35	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,281	4 500,00	14 764,50
37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	78,000	950,00	74 100,00
40	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	70,400	220,00	15 488,00
<b>Celkem</b>						<b>421 457,36</b>





Změna č.10 SO 101 Zatrubnění mostu 0478 - 1- méněpráce

SO 101						
č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
38	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	-2,000	3 500,00	-7 000,00
39	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	-19,000	600,00	-11 400,00
41	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	-50,500	280,00	-14 140,00
		<b>Celkem</b>				<b>-32 540,00</b>



Změna č.11 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření- méněpráce

č.pol.	kód pol.	Název položky	m.j.	počet j.	j.cena	Cena celkem
6	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-326,000	8,00	-2 608,00
10	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-128,000	13,50	-1 728,00
13	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	-384,000	1,50	-576,00
18	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	22,00	-1 408,00
21	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	50,00	-3 200,00
24	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-32,000	360,00	-11 520,00
27	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-64,000	8,00	-512,00
30	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-320,000	5,00	-1 600,00
33	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 234,000	1,50	-1 851,00
36	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	-1 600,000	1,50	-2 400,00
		<b>Celkem</b>				<b>-27 403,00</b>

