

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0501 SLAVKOV U BRNA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený

IČO: 258 69 523

sp. zn. B 2419

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Z důvodu požadavku města, Policie a Silničního správního úřadu k povolení předčasného užívání, musí být na dokončených úsecích provedeno vodorovné dopravní značení. Z technického hlediska není možné na čerstvě položenou vrstvu z asfaltového betonu aplikovat VDZ pomocí plastu, jelikož by došlo k jeho rychlé degradaci. Proto je nutné na tyto úseky zřídit VDZ nejprve barvou.
- Při osazování a napojování liniových vpustí u autobusové zastávky bylo zjištěno, že je část dešťové kanalizace nefunkční, proto je nutné tento úsek kanalizace opravit a doplnit kanalizační roury a šachty.
- Po pročištění stávajících příkopů byl zjištěn skutečný stav příkopových tvárnic. Proto bylo upraveno množství tvárnic, které je třeba vyměnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

63.173.422,51 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne

 Digitálně
podepsal 

Datum: 2022.12.13
12:54:26 +01'00'


IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
14.12.2022
10:12

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	49 671 852,09			
SO 102.1	Místní komunikace - ZN	2 076 783,00	457 996,06	-206 100,00	49 923 748,15
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	573 260,00			2 076 783,00
SO 301	Úprava kanalizací	462 301,88			573 260,00
SO 351	Úprava vodovodů	2 470 739,58			462 301,88
SO 501	Úprava STL, plynovodů	1 391 728,10			2 470 739,58
					1 391 728,10
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		56 646 664,65	457 996,06	-206 100,00	56 898 560,71

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 960 000,00			1 960 000,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		200 000,00			200 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	58 806 664,65	457 996,06	-206 100,00	59 058 560,71

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 102.2	Místní komunikace -NN	2 804 523,66	5 455,15		2 809 978,81
SO 101.1	Komunikace - včetně OK	998 729,91	3 401,18		1 002 131,09
SO 101.2	Sjezdy - extravilán	31 651,90			31 651,90
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		3 834 905,47	8 856,33	0,00	3 843 761,80

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		63 000,00			63 000,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		208 100,00			208 100,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		271 100,00	0,00	0,00	271 100,00

II. Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	4 106 005,47	8 856,33	0,00	4 114 861,80

I. + II. Rekapitulace SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	62 912 670,12	466 852,39	-206 100,00	63 173 422,51

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2021_21020_N1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, NN TDK1

Objekt: Změna č. 2 SO 101.1 Komunikace-větev OK

Rozpočet: Vícepráce SO 101.1 Komunikace-větev OK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 3 401,18 Kč

Cena celková: 3 401,18 Kč

DPH: 714,25 Kč

Cena s daní: 4 115,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 401,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_N1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, NN TDK1

Objekt: Změna č. 2 SO 101.1 Komunikace-větev OK

Rozpočet: **Vícepráce SO 101.1 Komunikace-větev OK**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915111	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	30,08300	113,06	3 401,18
9			Ostatní konstrukce a práce				3 401,18

Celkem: **3 401,18**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2021_21020_N1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, NN TDK1**Objekt:** Změna č. 3 SO 102.2 Místní komunikace NN**Rozpočet:** Vícepráce SO 102.2 Místní komunikace NN**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 5 455,15 Kč**Cena celková:** 5 455,15 Kč**DPH:** 1 145,58 Kč**Cena s daní:** 6 600,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 455,15 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_N1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, NN TDK1

Objekt: Změna č. 3 SO 102.2 Místní komunikace NN

Rozpočet: Vícepráce SO 102.2 Místní komunikace NN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915111	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	48,25000	113,06	5 455,15
9			Ostatní konstrukce a práce				5 455,15

Celkem:	5 455,15
----------------	-----------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1**Objekt:** Změna č. 1 SO 101 Komunikace**Rozpočet:** Vícepráce SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 261 451,25 Kč**Cena celková:** 261 451,25 Kč**DPH:** 54 904,76 Kč**Cena s daní:** 316 356,01 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 261 451,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1
Objekt: Změna č. 1 SO 101 Komunikace
Rozpočet: Vícepráce SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915111	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 312,50000	113,06	261 451,25
9			Ostatní konstrukce a práce				261 451,25

Celkem: 261 451,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1**Objekt:** Změna č. 4 SO 101 Komunikace**Rozpočet:** Vícepráce SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 196 544,81 Kč**Cena celková:** 196 544,81 Kč**DPH:** 41 274,41 Kč**Cena s daní:** 237 819,22 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 196 544,81 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Komunikace
Rozpočet: Vícepráce SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	57,49200	230,00	13 223,16
0			Všeobecné konstrukce a práce				13 223,16
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	60,00000	40,00	2 400,00
8	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,30000	950,00	285,00
11	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	12,00000	60,00	720,00
11	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	12,00000	350,00	4 200,00
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	60,00000	28,00	1 680,00
25	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	96,00000	650,00	62 400,00
26	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	31,94000	10,00	319,40
29	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	64,06000	180,00	11 530,80
31	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,50000	900,00	21 150,00
32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	60,00000	15,00	900,00
1			Zemní práce				105 585,20
4			Vodorovné konstrukce				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Komunikace
Rozpočet: Vícepráce SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,60000	1 200,00	6 720,00
4			Vodorovné konstrukce				6 720,00
5			Komunikace				
53	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	3,00000	1 300,00	3 900,00
5			Komunikace				3 900,00
8			Potrubí				
2	87445	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	40,00000	1 025,17	41 006,80
3	89911E	N	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	1,00000	3 200,05	3 200,05
4	89914	N	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00000	2 136,56	4 273,12
5	894858	N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	2,00000	5 528,24	11 056,48
68	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,00000	3 500,00	3 500,00
8			Potrubí				63 036,45
9			Ostatní konstrukce a práce				
85	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,00000	340,00	4 080,00
9			Ostatní konstrukce a práce				4 080,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2021_21020_Z1	III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1
Objekt:	Změna č. 4	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	Vícepráce	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							196 544,81

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1**Objekt:** Změna č. 5 SO 101 Komunikace**Rozpočet:** Méně práce SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -206 100,00 Kč**Cena celková:** -206 100,00 Kč**DPH:** -43 281,00 Kč**Cena s daní:** -249 381,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -206 100,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2021_21020_Z1 III/0501 Slavkov u Brna - průtah, ZN TDK1
Objekt: Změna č. 5 SO 101 Komunikace
Rozpočet: Méně práce SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
90	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-20,00000	520,00	-10 400,00
92	935232		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	-206,00000	950,00	-195 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-206 100,00

Celkem: -206 100,00