

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/242
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/750
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1241
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/90

Číslo smlouvy zhotovitele: 21338-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21338-001-001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 21338-001-002
Číslo dodatku č. 3 zhotovitele: 21338-001-003

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/394 TETČICE PRŮTAH 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna byla vyvolána jinou trasou vodovodu, než předpokládala projektová dokumentace. Aby bylo možné napojení přeložky vodovodu na stávající vodovod DN 200, DN 150 a DN 100, tak musel být použitý zvýšený počet tvarovek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

60.188.076,94 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne


Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.27
12:23:35 +01'00'

IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

28.02.2023

16:36

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt: **II/394 Tetčice průtah, 1.stavba**
 Č. projektu **CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859**



IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174
 627 00 Brno

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis								
SO 001	Příprava území	429 698,42							429 698,42
SO 002.1	Demolice mostu ev.č. 394-001	2 236 742,25							2 236 742,25
SO 002.2	Demolice lávky pro pěší	529 379,07							529 379,07
SO 101	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ	12 726 899,33			329 061,67	- 977 107,39			12 078 853,61
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070	1 202 389,21			77 350,80				1 279 740,01
SO 102	Úprava křižovatky km 0,097	2 439 483,10							2 439 483,10
SO 103	Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26	17 136 370,81							17 136 370,81
SO 104	Úprava napojení ul. Mlýnské	1 055 816,25							1 055 816,25
SO 112.1	Objízdné trasy	182 456,00							182 456,00
SO 112.2	Provizorní komunikace	1 452 309,03	266 429,61	- 314 251,80					1 404 486,84
SO 207	Most ev.č. 394-001A	4 237 345,73							4 237 345,73
SO 303	Úpravy vodovodů	375 212,61					336 701,83	- 24 452,00	687 462,44
SO 404	Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu	172 205,96							172 205,96
SO 701	Přeložka oplocení	44 937,81							44 937,81
SO 801	Sadové úpravy	690 042,99							690 042,99
SO 803	Rekultivace ul. Mlýnské	238 276,57							238 276,57
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 149 565,14	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	336 701,83	-24 452,00	44 843 297,86

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 301.01	Odvodnění vozovky - stoka A (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	904 914,01							904 914,01
SO 301.02	Odvodnění vozovky - stoka A1 + HV2 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	108 311,89							108 311,89
SO 301.03	Odvodnění vozovky - stoka A2 + HV3 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	333 673,80							333 673,80
SO 301.05	Odvodnění vozovky - stoka C + HV4 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	94 621,20							94 621,20
SO 301.06	Odvodnění vozovky - stoka D + HV5 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	116 370,31							116 370,31
SO 301.07	Odvodnění vozovky - stoka E + HV6 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	123 417,69							123 417,69
SO 301.08	Odvodnění vozovky - kanalizační šachty (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	315 738,23							315 738,23
SO 301.09	Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	192 531,11							192 531,11
SO 301.10	Odvodnění vozovky - UV 1,2,3,4 uliční vpustí včetně přípojek (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	180 286,94							180 286,94

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN	2 369 865,18	0,00		0,00		0,00		2 369 865,18
---	--------------	------	--	------	--	------	--	--------------

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis								
OSTATNÍ NÁKLADY	1 264 570,00							1 264 570,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem	1 264 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 570,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	48 784 000,32	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	336 701,83	-24 452,00	48 477 733,04

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 020	Příprava území (přeložka Bobravy)	1 157 404,14							1 157 404,14
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,000 - 0,032	581 438,53							581 438,53
SO 112.3	Provizorní komunikace ul. Mlýnská	350 665,18							350 665,18
SO 112.4	Provizorní komunikace Bobrava	964 604,06							964 604,06
SO 112.5	Provizorní komunikace ul. Křiby	112 871,26							112 871,26
SO 114	Napojení účelových komunikací	44 872,27							44 872,27
SO 320	Přeložka Bobravy	6 584 688,45							6 584 688,45
SO 421	Přeložka optického kabelu (přeložka Bobravy)	49 700,22							49 700,22
SO 720	Oplocení (přeložka Bobravy)	447 878,69							447 878,69
SO 801.1	Sadové úpravy	61 956,70							61 956,70
SO 802	Sadové úpravy (přeložka Bobravy)	90 420,40							90 420,40
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		10 446 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 499,90

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis								
OSTATNÍ NÁKLADY	108 900,00							108 900,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 154 944,00							1 154 944,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	1 263 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 844,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	11 710 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 343,90

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM	60 494 344,22	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	336 701,83	-24 452,00	60 188 076,94

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3**Objekt:** změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů**Rozpočet:** méněpráce SO 303 - Úprava vodovodů**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -24 452,00 Kč**Cena celková:** -24 452,00 Kč**DPH:** -5 134,92 Kč**Cena s daní:** -29 586,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -24 452,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3
Objekt: změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů
Rozpočet: méněpráce SO 303 - Úprava vodovodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Trubní vedení				
25	AVK.9461592 24		Univerzální jištěná redukovaná spojka ORION PLUS, DN 150-225, rozsah 159-188 / 224-257 mm 2výkres číslo C04=2,00 [A]	KUS	-2,000	11 886,40	-23 772,80
26	871341141		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm	M	-1,540	150,20	-231,31
28	871361141		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	M	-1,860	240,80	-447,89
8			Trubní vedení				-24 452,00

Celkem: -24 452,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3**Objekt:** změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů**Rozpočet:** vícepráce SO 303 - Úprava vodovodů**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 336 701,83 Kč**Cena celková:** 336 701,83 Kč**DPH:** 70 707,38 Kč**Cena s daní:** 407 409,21 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 336 701,83 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3
Objekt: změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů
Rozpočet: vícepráce SO 303 - Úprava vodovodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	130001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	M3	25,200	308,60	7 776,72
2	132254203		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100	M3	12,600	531,60	6 698,16
6	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	12,600	178,50	2 249,10
8	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	12,600	131,80	1 660,68
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	12,600	13,00	163,80
10	171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	25,200	255,00	6 426,00
12	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k	M3	12,600	221,80	2 794,68
13	58331351		kamenivo těžené drobné frakce 0/4	T	0,900	216,90	195,21
1	Zemní práce						27 964,35

4

Vodorovné konstrukce



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3
Objekt: změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů
Rozpočet: vícepráce SO 303 - Úprava vodovodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	451572111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 5,63*0,8*0,1	M3	0,450	922,40	415,08
4	Vodorovné konstrukce						415,08
8	Trubní vedení						
4	001R	N	WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s přírubou DN 200/PN 16	KUS	2,000	13 031,52	26 063,04
5	002R	N	FFR DN 250/200 epoxy PN 16	KUS	2,000	13 444,44	26 888,88
6	003R	N	elektrospojka 250 SDR11 PN16 (Titan)	KUS	6,000	4 090,45	24 542,70
7	004R	N	elektrospojka 180 SDR11 PN16 (Titan)	KUS	6,000	1 770,11	10 620,66
8	005R	N	7974 hawle spojka SYNOFLEX DN 100 (104-132)	KUS	1,000	7 916,22	7 916,22
9	006R	N	koleno PE100 250/45st SDR11 PN16	KUS	2,000	6 133,18	12 266,36
10	007R	N	koleno PE100 250/30st SDR11 PN16	KUS	1,000	15 828,46	15 828,46
11	008R	N	distanční objímka L60/8 - L60/6	KUS	43,000	263,68	11 338,24
12	009R	N	objímka distanční kluzná DN500	KUS	6,000	3 810,85	22 865,10
13	010R	N	5049 hawle koleno patní přírub. DN 150	KUS	1,000	8 814,71	8 814,71
14	011R	N	Matice přesná mosaz (DIN-934) M20	KUS	64,000	49,00	3 136,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3
Objekt: změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů
Rozpočet: vícepráce SO 303 - Úprava vodovodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	857312122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	KUS	8,000	1 639,30	13 114,40
15	012R	N	Matice přesná mosaz (DIN-934) M16	KUS	41,000	46,00	1 886,00
16	55254014		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 150- 45°	KUS	2,000	4 312,20	8 624,40
16	013R	N	Šroub nerez A2 (DIN 933) 6hr. M20x80	KUS	64,000	80,00	5 120,00
17	50.10.150100		tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 150/100	KUS	1,000	2 581,50	2 581,50
17	014R	N	Šroub nerez A2 (DIN 933) 6hr. M16x70	KUS	16,000	56,00	896,00
18	015R	N	Šroub nerez A2 (DIN 933) 6hr. M16x75	KUS	25,000	66,00	1 650,00
19	10169		WAGA spojka DN 100/De 110	KUS	2,000	4 322,60	8 645,20
19	016R	N	doprava	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
20	9.4.5.150		Univerzální jištěná příruba DN 150, rozsah 159-188 mm	KUS	1,000	7 463,80	7 463,80
20	87833	N	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	12,840	548,09	7 037,48
21	87834	N	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	12,040	696,41	8 384,78
22	86657	N	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	7,200	4 176,76	30 072,67
23	857352122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	KUS	19,000	1 794,80	34 101,20



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 3
Objekt: změna č. 4 SO 303 - Úprava vodovodů
Rozpočet: vícepráce SO 303 - Úprava vodovodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	87327	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	5,630	342,66	1 929,18
37	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	5,630	12,20	68,69
39	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	M	5,630	16,60	93,46
40	899801501		Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí	M	5,630	66,30	373,27
8	Trubní vedení						308 322,40

Celkem: 336 701,83