



MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK)

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/694
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1173
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/262
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-033-0075

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3833 SMĚR MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2022 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nutnosti provedení dodatečných a nových prací dle dodatku č. 1 ke smlouvě a časové náročnosti nově navržené technologie recyklace podkladních vrstev za studena.
- Změny organizace dopravy a tím i organizace výstavby vzhledem ke stanovisku Policie ČR při vyřizování obecného užívání silnice II/430 uzavírkou a stanovení objížděky.
- Dodatečné a nové práce:
Velmi špatný stav podkladních vrstev, výskyt ZAS T4 v podkladních asfaltových vrstvách a kamenných obrub v konstrukci vozovky i na druhé etapě stavby. Finanční dodatek k těmto dodatečným a novým pracím bude uzavřen samostatně.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 14 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 31. 07. 2023

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 03 -04- 2023



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 05 -04- 2023

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje