

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/437

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0370A22

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/200

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/306

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/152, II/394 IVANČICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - U TŘÍ KOHOUTŮ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupený: [redacted] PORR a.s. pro pobočku Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
Oblast Morava a
[redacted] PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 01.08.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Průběh výstavby zhotovitele byl zásadně ovlivněn pracemi externích investorů uvnitř obvodu stavby.
- V úvodu stavby bylo zjištěno, že nebyly realizovány kabelové přeložky SO 401 (E-ON), které měly být dle stanoviska E.ON Distribuce, a.s. č. M40715-27017017 ze dne 29.7.2020 provedeny před zahájením výše uvedené stavby.
- Práce zhotovitele na přeložkách ostatních IS (v rámci SoD) bylo proto možné zahájit až po dílčí realizaci prací SO 401 (investor E-ON), konkrétně až po demontáži vzdušného vedení silových kabelů v termínu 4. 9. 2022. Zhotovitel proto fyzicky zahájil práce až 5. 9. 2022.
- Dne 3. 11. 2022 nás informoval externí zhotovitel společnost Vegacom, a.s. ohledně termínů propojů jednotlivých kabelových přeložek SO 431. Dále je nutné konstatovat, že před provedením propojů spol. Vegacom, a.s. na stavbě prováděla mohutné ruční odkopávky a po realizaci propojů obsypy a zásypy rýh. Aktuální rozsah prací je zřejmý z příložené fotodokumentace.
- Dne 13. 7. 2022 PORR a.s. předložil předpokládaný harmonogram výstavby v souladu se zadávacími podmínkami nastavený na délku výstavby 220 dní s tím, že nebyly započteny dny zimní přestávky a také prodlevy při pracích externích zhotovitelů SO 401 (přeložky E-ON) a SO 431 (přeložky CETIN). Tyto přeložky nejsou součástí díla zhotovitele; Bez realizace těchto přeložek ovšem nelze realizovat dílo.
- Dále tento harmonogram reagoval na změnu etapizace výstavby, Resp. na rozdělení ETAPY č. 1, která měla dle POV DSPS proběhnout během 6 měsíců jediné stavební sezóny, což v době uzavírání smlouvy již nebylo možné.
- V harmonogramu z 13. 7. 2022 byly prodlevy pro potřeby realizace SO 401 a SO 431 pouze odhadnuty na základě podkladů zadávací dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 299 dní od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


V Brně, dne 18-04-2023

V Brně, dne 20.4.2023



prokurista PORR a.s.
pro pobočku

prokurista PORR a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

