

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1157  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1283  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/073  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/276

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/379 – ŠEBROV-KATEŘINA-BLANSKO – VÝMĚNA SVODIDEL**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**SAFEROAD Czech Republic s. r. o.**

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem  
Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

IČO 252 29 761  
sp. zn. C 10825

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 16. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

- Stávající sloupky svodidel byly zabetonovány jinak, než předpokládaly zadávací podmínky. Bylo nutné ruční odkopání.
- Původně měly být pásnice stávajících svodidel odvezeny do sběrný. Na základě požadavku objednatele byly demontovány a odvezeny objednateli k jeho využití. Demontáž musela být provedena šetrnějším způsobem, což prodloužilo délku provádění těchto prací.

Práce uvedené výše probíhaly po etapách dle dopravně inženýrských opatření. Uvedené změny nevyvolaly změnu ceny díla.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### **II. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**do 5 dnů od účinnosti smlouvy**

Dokončení a předání díla

**do 15. 03. 2023**

Dřívější plnění je možné.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodloužení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Líních - Sulkově, dne 28-04-2023

V Brně, dne 28-04-2023

**Ing. Tomáš Ašbrecht / Ing. Aleš Kocábek**

jednatelé

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje