

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/191
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1088
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/348

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2022-005

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]
představenstva a.s.

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Zpoždění dokončení stavby II/152 Želešice průtah a její zprovoznění z důvodu překážek v místě plnění. Statické zajištění svahů a budování opěrných zdí mohlo být na extravilánovém úseku (stavby II/152 Hajany – Želešice) realizováno pouze za úplné uzavírky. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci a stanovení objízdné trasy bylo z důvodu zajištění obslužnosti podmíněno zprovozněním stavby II/152 Želešice průtahu. Zhotovitel byl tedy posunem dokončení stavby průtahu ovlivněn z důvodů výše uvedených a práce na statickém zajištění svahů a opěrných zdích zahájil až po vydání rozhodnutí o uzavírce, tedy opožděně proti původnímu plánu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	zahájení kácení stromů do 10 dnů od předání staveniště

	zahájení ostatních stavebních prací (mimo kácení stromů) na základě výzvy objednatele
Dokončení a předání stavby	SO 121 v km 1,160 – po konec úseku v km 1,348, dále SO 121.1. až 121.5 dokončení do 31.07.2022 dokončení a předání celé stavby do 30.06.2023
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 15. 08. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.28
14:27:49 +02'00'



M – SILNICE a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.28
09:42:59 +02'00'



M – SILNICE a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
28.04.2023
14:43

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje