

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
22039 - 002

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Městys Jedovnice

sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice IČO: 00280283
zastoupená Ing. Irena Žižková, starostka městyse (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 25322257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211
zastoupený [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

Zdůvodnění:

1. Prodloužení doby provádění díla:

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI, odst. 10 smlouvy dohodli na posunu termínu z důvodu požadavku Odboru dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zachování průjezdnosti průjezdu přes kruhový objezd muselo dojít ke změně etapizace prací při výstavbě kruhového objezdu. Tato změna měla vliv na harmonogram výstavby chodníků, které se museli provádět po částech, vždy při uzavření části přilehlé plochy kruhového objezdu.

Objednatel, ani zhotovitel o této skutečnosti předem nemohli vědět, jedná se tedy o okolnost nepředvídatelnou.

V tomto případě se dále jedná o změnu povolenou dle § 222, odst. 6 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Jelikož byl požadavek Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznesen dodatečně a zadavatel jej nemohl předvídat; tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky; a hodnota změny v součtu nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2. Vícepráce na stavebním objektu SO 401.1 Veřejné osvětlení, Jedovnice:

Z důvodu požadavku Objednatele na prodloužení veřejného osvětlení vznikly vícepráce na stavebním objektu SO 401.1 Veřejné osvětlení, Jedovnice v rozsahu dvou lamp veřejného osvětlení a s tím spojených zemních prací a kabelových rozvodů. Na těchto vícepracích se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. VII., ods. 6.

Jelikož celková změna včetně dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní ceny závazku, nejedná se dle § 222, odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na těchto změnách:

- Článek VI. odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	do 14 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby s výjimkou uvedenou dále	do 31. 5. 2023
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 60 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

- Z důvodů uvedených v čl. I, ods. 2 tohoto dodatku č. 2 se mění cena díla uvedená v čl. II dodatku č. 1. Dohodnutá cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 99 343,77 Kč bez DPH, jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 514 639,65 Kč

Nová dohodnutá cena za dílo bez DPH 2 613 983,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo městyse Jedovnice na svém 5. zasedání dne 4. 5. 2023., usnesením č. 5/8.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 2.

Za objednatele:

Ing. Irena Žižková
 Digitálně podepsal
 Ing. Irena Žižková
 Datum: 2023.05.15
 18:03:02 +02'00'

.....
 Ing. Irena Žižková
 starostka městyse

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
 Datum: 2023.05.17
 14:08:20 +02'00'

IMOS Brno, a.s.