



no, ul. Kaštanová (D2 – Makro)
ouvy objednatele: S/SÚSJK/2023/344
u č. 1 objednatele: S/SÚSJK/2023/559

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0017

SW Tmk

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/380 BRNO, UL. KAŠTANOVÁ (D2 – MAKRO)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Cena:

- Prodloužení životnosti povrchu vozovky s ohledem na silnou zátěž silničních vozidel (pomalu jedoucích a stojících před křižovatkou).
- Lokální náhrada žulových kostek na mostě za asfaltové směsi sníží riziko tvoření výtluků, zejména na krajích vozovky.

Termín:

- Koordinátor uzavírek města Brna změnil předpokládaný termín uzavírky s ohledem na prodloužení stavby jiného investora.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

1. 7. 2023

Dokončení a převzetí stavebních prací vč. VDZ v barvě

do 31. 7. 2023

Dokončení a převzetí díla vč. VDZ v plastu

do 31. 8. 2023

Dřívější plnění je možné.

se smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 349 224,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 16. 6. 2023

V Brně, dne 20. 6. 2023



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Bc. Roman Hanák
ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady					
Objekt	Popis				
SO 101	Komunikace km 0,000 - 0,340	2 494 764,03	2 289 760,20	-1 809 500,00	2 975 024,23
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 494 764,03	2 289 760,20	-1 809 500,00	2 975 024,23

		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis					
Ostatní a vedlejší náklady		374 200,00			374 200,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		374 200,00	0,00	0,00	374 200,00

		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Rekapitulace stavby souhrn					
Finanční náklady projektu celkem		2 868 964,03	2 289 760,20	-1 809 500,00	3 349 224,23



Soupis prací objektu

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Stavba: III/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)		SO 101		SO 101		480 260,20	
Rozpočet:		SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340					
Průběžné číslo	Kód položky	Vanová	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	14112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	69,120	350,00	24 192,00
2	113378		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	14,400	623,00	8 971,20
3	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	14,400	4 410,00	63 504,00
Komunikace							
4	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	4 700,000	235,69	1 107 743,00
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	-4 700,000	210,00	-987 000,00
6	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 50MM	M2	4 700,000	195,90	920 730,00
7	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 50MM	M2	-4 700,000	175,00	-822 500,00
8	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	87,200	35,00	3 052,00
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	288,000	12,00	3 456,00
10	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 100MM	M2	288,000	549,00	158 112,00