

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/604
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1167
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1219
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/469

Číslo smlouvy zhotovitele 55/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/0462 VYŠKOV, MOST 0462-14

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 02. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Z důvodu zimní přestávky je nutné provést opatření k předčasnému užívání provozu na mostě, tj. Dopravně inženýrské opatření pro umožnění provozu během zimní technologické přestávky + Montáž a demontáž přechodného značení pro zajištění objízdných tras způsobená přerušením výstavby zimní technologickou přestávkou + Odstranění a opětovné zřízení zařízení staveniště, zahájení 1. hlavní mostní prohlídka pro předčasné užívání.
- Z důvodu zimní přestávky je nutné provést technické opatření pro umožnění provozu během zimního období.
- Z důvodu zimní přestávky nutné provedení HPM pro PU. Prodloužení doby pro zřízení zařízení staveniště.
- Na základě zpřesnění v RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu. Upřesnění množství vybouraného betonu říms. Na základě skutečností umístění trakčního výložníku mezi lávkou pro pěší a mostem není možné dodržet ochranná pásma trakčního vedení při realizaci římsy. Zhotovitel předložil řešení se zachováním stávající římsy v ochranném pásmu trakčního výložníku. Lícni povrch je otryskán a reprofilován sanační maltou. Horní povrch římsy je odbourán na tl. 15 cm. Stávající římsa bude spřažena s dobetonávkou při horní hraně trny.
- Upřesnění množství prostého betonu jako výplň za opěrami.
- Náklady spojené s výlukou na elektrifikované trati.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 542 111,24 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. X. odst. 9. smlouvy, který se mění a nově zní:

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, vyjma dlažebních kostek, které budou uloženy na skládce objednatele SÚSJMK Vyškov.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

29 -06- 2023




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt :

III/0462 Vyškov, most 0462 - 14

Objekt		Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Dosaďte zjištěné změny		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
				VCP	MNP	VCP	TDK 3+TDK 4	
SO 151		DIO	131 986,80	0,00	0,00	233 508,18	0,00	365 494,98
SO 201		Most ev.č 0462 - 14	9 861 416,58	1 064 281,74	-386 721,17	341 064,76	-316 710,65	10 563 331,26
SO 991		Výluky na železniční trati	1 039 800,00	0,00	0,00	0,00	-354 200,00	685 600,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem			11 033 203,38	1 064 281,74	-386 721,17	574 572,94	-670 910,65	11 614 426,24

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK 3+TDK 4		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis							
Ostatní náklady		414 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 403,00
Vedlejší náklady		385 517,00	0,00	0,00	127 765,00	0,00	513 282,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		799 920,00	0,00	0,00	127 765,00	0,00	927 685,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Dosaďte zjištěné změny		TDK 3+TDK 4		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 833 123,38	1 064 281,74	-386 721,17	702 337,94	-670 910,65	12 542 111,24