

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJKM/2022/1068
 Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJKM/2023/760
 Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/1/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/385 X 387 ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

PROJEKT – II/385 X II/387 PŘEDKLÁŠTEŘÍ, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
 sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
 zapsaná u Městského soudu v Praze
 kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
 zastoupena [REDACTED]

IČ: 45274924
 sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 06. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V rámci přípravných prací byl aktuálně zjištěn špatný stav stromů, které původně neměly být káceny. Jednalo se o téměř suché stromy, které již řezem nešlo nijak ošetřit. Suché větve a samostatně stojící stromy ohrožovaly blízké okolí. Oprava výměry na ochranu stromů bedněním.
- Požadavek Policie ČR byl, že při jakékoliv komplikaci průjezdu dopravního provozu stavbou musí být zajištění řízení provozu regulovčíky. Tyto komplikace se následně po zahájení omezení provozu stavbou potvrdily. Regulovčíci byli zajištěni. Následně byl hledán způsob pro finančně výhodnější způsob provozu a tím bylo nalezeno řešení - semaforová soustava s dynamickým řízením provozu. Původní položka řízení provozu byla z rozpočtu odečtena.
- Ze zaměření svahu větve Dolní Loučky - Předklášteří byly patrné lokální tvarové nesrovnalosti. S ohledem na to musela být částečně navýšena kubatura zemin pro dotvarování svahu dle požadavků projektu.
- Na základě aktuální deformace příčného profilu a tím nedostatečným odtokem vody z koruny vozovky bylo rozhodnuto, že pro napravení odtokových poměrů budou odfrézovány asfaltové vrstvy komunikace a položí se nové. Práce obnášejí náhradu obrusné a ložní vrstvy a úpravu nezpevněných krajnic na obou stranách komunikace. Délka prodlouženého úseku je 56 m. Bez této úpravy by vznikl potenciálně nebezpečný úsek silnice a to přechodem mezi nově zrekonstruovanou částí a částí deformovanou a bez funkčních odtokových poměrů.
- Při odkrytí a odfrézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že stávající krajnice není únosná a je potřeba lokální sanace - odkop do hl. 500mm, sanační vrstva vč. hutnění - se souhlasem TDE a AD.
- Svodidla byla objednatelem zdemontována před zahájením stavby
- Na základě prohlídky na stavbě a posouzením TDE bylo rozhodnuto, že na trhlíny bude použit typ "1" (výsrava trhlín, spojovací postřík, geomřížová tkanina)

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**15 315 720,07 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, že se do čl. VIII doplňuje nový odstavec 11 :

11. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 2.8.2023



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 2.8.2023

**Bc. Roman Hanák**
ředitelSpráva a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č. SOD
 Projekt : II/385 x II/387 Úprava křižovatky

I. Rekapitulace stavby - uznatelné náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Příprava území	358 976,30	25 500,00	-77 560,00	306 916,30
SO 101.1	Komunikace	11 238 482,22	1 619 661,33	-61 920,00	12 796 223,55
SO 101.2	Typ "1" sanace samostatných trhlín dle TP 115	52 208,25			52 208,25
SO 101.3	Typ "2" sanace samostatných trhlín dle TP 115	73 299,00		-73 299,00	0,00
SO 181.1	I.II.III. Etapa- světelné soupravy	317 304,00	782 335,00	-47 700,00	1 051 939,00
SO 181.2	II. Etapa - tranzit značky	27 452,00			27 452,00
I. Stavba celkem - uznatelné náklady		12 067 721,77	2 427 496,33	-260 479,00	14 234 739,10

I. Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
					0,00
Ostatní náklady	115 000,00				115 000,00
Vedlejší náklady	39 000,00				39 000,00
					0,00
I. Ostatní a vedlejší náklady celkem - uznatelné	154 000,00	0,00	0,00		154 000,00

I. Rekapitulace - uznatelné náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Rekapitulace - uznatelné náklady	12 221 721.77	2 427 496.33	-260 479.00	14 388 739.10

II. Rekapitulace stavby - neuznatelné náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 801.1	Vegetační úprav - výsadba	499 430,97			499 430,97
SO 801.2	Vegetační úprav - následná péče	73 050,00			73 050,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem - neuznatelné		572 480,97	0,00	0,00	572 480,97

II. Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		172 000,00			172 000,00
Vedlejší náklady		182 500,00			182 500,00
II. Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné		354 500,00	0,00	0,00	354 500,00

II. Rekapitulace - neuznatelné náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
II. Rekapitulace - neuznatelné náklady	926 980,97	0,00	0,00	926 980,97

I.+II. Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	13 148 702,74	2 427 496,33	-260 479,00	15 315 720,07

Změna č.1 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
číslo a název SO SO 001 Příprava území
číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava území

Změna: Změna č. 1 - Kácení 3Ks stromů, ochrana stromů bedněním - MĚNĚPRÁCE

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	1 18481	VA	Zemní práce OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-96,000	300,00	-28 800,00
			Celkem				-28 800,00

Změna č.2 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 181 Dopravní opatření - vyvolaná aktivita
 číslo a název rozpočtu: SO 181.1 I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (příspěbená C/5 dle TP66/2015)

Změna: Změna č. 2 - Nahrazení semaforové soustavy regulovčily a následně dynamickým řízením provozu - MĚNĚPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7	8
15	916159		Ostatní konstrukce a práce SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-159,000	300,00	-47 700,00
			Celkem				-47 700,00

Změna č.3 - Návrh ocenění změny

Stavba II/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 101 Úprava křižovatky
 číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace

Změna: Změna č. 3 - Úprava násypového svahu - MÉNĚ PRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	123735		Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	-240,000	258,00	-61 920,00

Změna č.6 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 001 Příprava území
 číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava území

Změna: Změna č. 6 - Demontáž stávajících svodidel - MĚNĚPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	9113A3		Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-424,000	115,00	-48 760,00

Změna č.7 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 101 Úprava křižovatky
 číslo a název rozpočtu: SO 101.3 Typ "2" sanace samostatných trhlín dle TP115 (8.2.3.1)

Změna: Změna č. 7 - Tento typ sanací nebyl použit- MĚNĚPRÁCE

Poř. č.pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	5		Komunikace				
1	572222	X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	-461,000	20,00	-9 220,00
2	57327	RX	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	-461,000	68,00	-31 348,00
3	577A2	X	VÝSPRAVA TRHLÍN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	-922,000	34,00	-31 348,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
4	93818	X	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-461,000	3,00	-1 383,00

Změna č.1 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
číslo a název SO SO 001 Příprava území
číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava území

Změna: Změna č. 1 - Kácení 3Ks stromů, ochrana stromů bedněním - VÍCEPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
24	11202		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	3,000	8 500,00	25 500,00
	1		Zemní práce celkem				25 500,00
			Celkem				25 500,00

Změna č.2 - Návrh ocenění změny

Stavba

III/ 385 x 387 Úprava křižovatky

číslo a název SO

SO 181 Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

číslo a název rozpočtu:

SO 181.1 I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přízpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Změna:

Změna č. 2 - Nahrazení semaforové soustavy regulovčiky a následně dynamickým řízením provozu - VÍCEPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nové položky				
NP5	00001R		DIO - řízení provozu regulovčiky a inteligentními semafovy	kpl	1,000	782 335,00	782 335,00
			Celkem				782 335,00

Změna č.3 - Návrh ocenění změny

Stavba II/ 385 x 387 Úprava křižovatky
číslo a název SO SO 101 Úprava křižovatky
číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace

Změna: Změna č. 3 - Úprava násypového svahu - VÍCEPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
13	126735		ZRÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	86,000	286,00	24 596,00
20	17180	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,000	475,00	177 175,00

Změna č.4 - Návrh ocenění změny

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
SO 101 Úprava křižovatky
101.1 Komunikace

Změna:
Změna č. 4 - Prodloužení úseku opravy asfaltových vrstev - VÍCEPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15,000	290,00	4 350,00	
	0		Všeobecné konstrukce a práce celkem				4 350,00	
	1		Zemní práce					
4	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	0,500	720,00	360,00	
6	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	41,800	720,00	30 096,00	
10	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	3,000	258,00	774,00	
12	113764		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	7,500	28,00	210,00	
14	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	7,500	320,00	2 400,00	
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	2,00	6,00	
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	15,000	12,00	180,00	
23	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,000	7,00	56,00	
24	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	8,000	39,00	312,00	
82	17180	C	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,000	475,00	1 900,00	
	1		Zemní práce celkem				36 294,00	

Změna č.5 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 101 Úprava křižovatky
 číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace

Změna: Změna č. 5 - Sanace nezpevněných krajnic- VÍCE PRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0		Všeobecné konstrukce a práce	T	1 200,920	290,00	348 266,80
70	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,224	60,00	1 693,44
	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU				0,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce celkem				349 960,24
10	1		Zemní práce	M3	600,460	258,00	154 918,68
18	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 8KM	M3	600,460	2,00	1 200,92
76	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11,760	720,00	8 467,20
81	113335		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	402,984	475,00	191 417,40
	17180	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	1		Zemní práce celkem				356 004,20