

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/385 X 387 ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

PROJEKT – II/385 X II/387 PŘEDKLÁŠTEŘÍ, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED]

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 06. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 02. 08. 2023 se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla realizována výstavba zeleně v rámci SO 801. V termínu předpokládané výsadby panovaly vysoké teploty a bylo velké sucho, tedy nepříznivé podmínky pro výsadbu stromů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště

na základě písemné výzvy zasláné dle odst. 8 tohoto článku, předpokládaný termín předání staveniště je 01. 03. 2023

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení stavby vyjma výsadby dřevin (SO 801.1)

do 160 dnů od předání staveniště

do 31. 10. 2023

Dokončení stavby včetně výsadby dřevin
(SO 801.1) a předání dokončené stavby

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 6 až 10 smlouvy, které se mění a nově zní:

6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště;
- iii. bankovní záruka;
- iv. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 10 pracovních dní předem. Výzva bude zaslána mailem stavbyvedoucímu nebo datovou schránkou nebo poštou, o výběru způsobu zaslání rozhoduje objednatel. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII. odst. 5 smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. XIV. odst. 4 bod 4.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 27 -09- 2023



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje