

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/361 HR. KR. VYSOČINA – ROZKOŠ 2. ETAPA

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDAKCE] regionu Jižní Morava, na základě plné moci

IČO 261 77 005  
sp.zn. B 6556

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 06. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Zhotovitel prováděl pokládku obrusné vrstvy za úplné uzavírky a tím nevznikla středová spára, kterou nebylo nutné prořezávat. Na nové komunikaci se provedlo nové VDZ středovou čarou a vodící čáry nebyly realizovány, protože před i za navazujícím úsekem vodící čáry nejsou provedeny.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 220 025,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne 27-09-2023



COLAS CZ, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---

II/361 hr. kr. Vyroční - Rozkoš 2. etapa

OTSKP 2022

I. Stavební náklady		Dodatek č.1					
		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 01	Oprava komunikace	2 231 885,45	2 700 581,39	8 750,00	-58 725,00	2 181 910,45	2 640 111,64
	Stavební náklady - celkem	2 231 885,45	2 700 581,39	8 750,00	-58 725,00	2 181 910,45	2 640 111,64
II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
000-1	Vedlejší náklady	38 114,55	46 118,61	0,00	0,00	38 114,55	46 118,61
	Ostatní a vedlejší náklady - celkem	38 114,55	46 118,61			38 114,55	46 118,61
Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Finanční náklady projektu celkem	2 270 000,00	2 746 700,00	8 750,00	-58 725,00	2 220 025,00	2 686 230,25



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

### TDK č. 1

Stavba: II/361 hr. kr. Vysočina - Rozkoš 2.etapa  
 Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

SO.1	-58 725,00
------	------------

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
<b>Komunikace</b>							
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM středová spára: 1305=1305 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	-1 305,000	10,00	-13 050,00
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
1	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čáry 0,125 m 1305*0,125*2=326,250 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	-326,250	100,00	-45 675,00
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM K poli.č. 58920 1305=1305 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	-1 305,000	10,00	-13 050,00