

DODATEK Č.3
KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:
II/373, III/37367 Březina průtah
- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednatel Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a ředitelem

IČ 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě na akci „**II/373,III/37367 Březina průtah – DSP,IČ,PDPS,SP**“ uzavřené dne 31.5.2013 (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 z 3.6.2013, Dodatku č. 2 z 30.7.2013 dohodly níže uvedeného data na tomto dodatku č.3.

III.

Důvodem k uzavření Dodatku č.3, je zjištění nepředvídatelných okolností, které se během zpracovávání zakázky vyskytly. Jedná se o požadavek rozdělení akce na dvě samostatné. Toto rozdělení je vyvoláno nutností reakce na nově zjištěné okolnosti, vyskytující se v místě stavby. Z výstupů dodatečně provedených monitorovacích prací zatrubnění potoka (zajištěno objednatelem), vyplývá totiž nutnost zvětšení rozsahu úpravy zatrubněného potoka a s tím i související vynucené přeložky dalších inženýrských sítí. Tuto část stavby bude nutné připravovat samostatně (SO103, staničení cca km 0,190 – 0,450) znovu ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí a až poté v ostatních stupních dokumentace. SO 103 bude rozdělen na SO 103.1 (ten bude obsažen v původní dokumentaci II/373, III/37367 Březina průtah – DSP, IČ, PDPS, SP) a SO 103.2, který bude součástí dokumentace Zatrubnění potoka.

Tento dodatek dále ošetřuje posun termínů způsobený komplikacemi při projednávání. Jedná se mimo jiné o nově vzešlý požadavek ze strany dotčených orgánů na zachování provozu linkové dopravy během stavebních prací a případných budoucích opravách inženýrských sítí, z čehož vyplývá nutnost realizace komunikace po polovinách a tím pádem i změna návrhu vedení inženýrských sítí, navržených v předchozím stupni projektové dokumentace.

IV.

Dodatkem č.3 se mění původní smlouva následovně:

Čl. I. odst.1 se mění a nově zní:

II/373, III/37367 Březina průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 211/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 233/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 511/2013
Číslo dodatku č.3 objednatele: 681/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-137

Účelem této smlouvy je projektová příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji:

i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

ii. Zatrubnění potoka - DÚR

Součástí této PD je úsek SO 103.2 v souběhu se zatrubněným potokem vč. přeložek IS

iii. Zatrubnění potoka - DSP, IČ, PDPS, SP

Čl. VI. odst. 1 se mění a nově zní:

i. II/373, III/37367 Březina průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP do 24.2.2014

DSP, Rozpočet a IČ do 28.2.2014

Koncept PDPS, SP do 15.4.2014

PDPS, SP do 25.4.2014

ii. Zatrubnění potoka - DÚR

Koncept DÚR do 24.2.2014

DÚR do 28.2.2014

iii. Zatrubnění potoka - DSP, IČ, PDPS, SP

Koncept DSP, PDPS a SP do 15.4.2014

DSP, PDPS, IČ, SP do 25.4.2014

Dřívější plnění je možné.


V.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Praze, dne 10.10.2013


Ing. Milan Komínek

jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.

V Brně, dne 10.10.2013


Ing. Jan Zouhár

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Strana 2 (celkem 2)

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 76932581 (2)