

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39412 LUKOVANY PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]

IČO: 42196868
sp. zn. B430
dle pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při realizaci se zjistilo, že 6 vpustí je rozpadlých, musely být odstraněny a vybudovány nové. Výměry dle skutečného zaměření. Obnova funkčnosti odvodnění komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 546 243,66 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne 20.10.2023



M – SILNICE a.s./



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1 **III/39412 Lukovany průtah**

		Dodatek č.1			
		Rozpočet dle SOD , bez DPH		Nový rozpočet bez DPH	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady					
Objekt	Popis	VCP	MNP		
SO 101	Oprava povrchu vozovky	45 451,08	-452 078,59	3 375 492,36	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		45 451,08	-452 078,59	3 375 492,36	

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	58 950,00			58 950,00
	Vedlejší náklady	111 801,30			111 801,30
Stavba celkem - stavební náklady celkem		170 751,30	0,00	0,00	170 751,30

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Stavba celkem	3 952 871,17	45 451,08	-452 078,59	3 546 243,66

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: N27230058 TDK1 - III/39412 Lukovany průtah ZN TDK

Objekt/Object: O1 Měněpráce

Rozpočet/Budget: O1 Měněpráce

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: M - SILNICE a.s.

Základní cena / Basic price: -452 078,59 Kč

Cena celková / Price total: -452 078,59 Kč

DPH / VAT: -94 936,50 Kč

Cena s daní / Price with tax: -547 015,09 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: -452 078,59 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: N27230058 TDK1 - III/39412 Lukovany průtah ZN TDK
Objekt/Object: O1 Měněpráce
Rozpočet/Budget: O1 Měněpráce

Poř.č. Položka Ord. Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
5 Komunikace						
7 56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	-390,000	59,60	-23 244,00
8 572141		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 postřik živичný infiltrační v množství 2 kg/m2	M2	-682,300	31,60	-21 560,68
10 574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM ACO 11+	M2	-693,000	265,10	-183 714,30
11 574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL 50MM ACP 16+	M2	-642,700	234,30	-150 584,61
5	Komunikace					-379 103,59

9 Ostatní konstrukce a práce						
14 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	M	-1 050,000	15,80	-16 590,00
15 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	-1 050,000	53,70	-56 385,00
9	Ostatní konstrukce a práce					-72 975,00

Celkem: -452 078,59

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: N27230058 TDK1 - III/39412 Lukovany průtah ZN TDK

Objekt/Object: O2 Vícepráce

Rozpočet/Budget: O2 Vícepráce

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: M - SILNICE a.s.

Základní cena / Basic price: 45 451,08 Kč

Cena celková / Price total: 45 451,08 Kč

DPH / VAT: 9 544,73 Kč

Cena s daní / Price with tax: 54 995,81 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 45 451,08 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:Datum zadání /
Date of briefing:Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: N27230058 TDK1 - III/39412 Lakovaný průtah ZN TDK

Objekt/Object: O2 Vícepráce

Rozpočet/Budget: O2 Vícepráce

Por.č. Položka Ord. Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	N1	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	KUS	6,000	6 322,98	37 937,88
2	N2	Vybourání uličních vpustí kompletních	KS	6,000	1 252,20	7 513,20
0		Všeobecné konstrukce a práce				45 451,08

Celkem:

45 451,08