

smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1068
dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/760
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/926
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1123

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/1/2022

Ev. číslo:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/385 X 387 ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

PROJEKT – II/385 X II/387 PŘEDKLÁŠTEŘÍ, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED]

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 06. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 02. 08. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2023 se dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- v rámci stavby nebylo nutné provést oplocení pomníčku v blízkosti realizované stavební úpravy komunikace,
- úprava výměr dle zaměření skutečného provedení - doměrky a navýšení dopravního značení vyplývající ze stanovení dopravního značení,
- dopravní značky byly poškozené, nebylo možné je opětovně použít.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15 504 444,19 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 20.10.2023



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č. 3 SOD
Projekt : II/385 x II/387 Úprava křižovatky

I. Rekapitulace stavby - uznatelné náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Dodatek č.3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001	Příprava území	358 976,30	25 500,00	-77 560,00		-1 200,00	305 716,30
SO 101.1	Komunikace	11 238 482,22	1 619 661,33	-61 920,00	325 855,12	-2 000,00	13 120 078,67
SO 101.2	Typ "I" sanace samostatných trhlin dle TP 115	52 208,25				-731,00	51 477,25
SO 101.3	Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP 115	73 299,00		-73 299,00			0,00
SO 181.1	I.II.III. Etapa- světelné soupravy	317 304,00	782 335,00	-47 700,00		-133 200,00	918 739,00
SO 181.2	II. Etapa - tranzit značky	27 452,00					27 452,00
I. Stavba celkem - uznatelné náklady		12 067 721,77	2 427 496,33	-260 479,00	325 855,12	-137 131,00	14 423 463,22

I. Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
							0,00
Ostatní náklady		115 000,00					115 000,00
Vedlejší náklady		39 000,00					39 000,00
							0,00
I. Ostatní a vedlejší náklady celkem - uznatelné		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00

I. Rekapitulace - uznatelné náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
		12 221 721,77	2 427 496,33	-260 479,00	325 855,12	-137 131,00	14 577 463,22
I. Rekapitulace - uznatelné náklady							

II. Rekapitulace stavby - neuuznatelné náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 801.1	Vegetační úprav - výsadba	499 430,97					499 430,97
SO 801.2	Vegetační úprav - následná péče	73 050,00					73 050,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem - neuuznatelné		572 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	572 480,97

II. Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis							

Projekt: II/385 x II/387 Úprava křižovatky

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MDK1	MDK2	
I. Rekapitulace stavby - uznatelné náklady						
Objekt	Popis					
Ostatní náklady		172 000,00				172 000,00
Vedlejší náklady		182 500,00				182 500,00
II. Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné		354 500,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MDK1	MDK2	
II. Rekapitulace - neuznatelné náklady						
III. Rekapitulace - neuznatelné náklady		926 980,97	0,00	0,00	0,00	926 980,97
I-III. Rekapitulace stavby souhrn		13 148 702,74	2 427 496,33	-260 479,00	-137 131,00	15 504 444,19
Finanční náklady projektu celkem						

Příloha změny č.8 - Návrh ocenění změny

Stavba III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
 číslo a název SO SO 001 Příprava území
 číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava území

Změna: Změna č. 8 - Odečet ochrany pomníčku; II/387 km 27,9 pasport. St. - MÉNĚ PRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
22	76291 v		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	-4,000	300,00	-1 200,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce celkem				-1 200,00
			Celkem				-1 200,00

Příloha změny č.10 - Návrh ocenění změny

Stavba II/ 385 x 387 Úprava křižovatky
číslo a název SO SO 101 Úprava křižovatky
číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Komunikace

Změna: Změna č. 10 - Odečet dopravních značek základní velikosti - MĚNĚ PRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	9		Ostatní konstrukce a práce				
49	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TRŽ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	-2,000	1 000,00	-2 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce celkem				-2 000,00
			Celkem				-2 000,00

Příloha změny č.11 - Návrh ocenění změny

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

II/ 385 x 387 Úprava křižovatky
SO 101 Úprava křižovatky
SO 101.2 Typ "1" sanace samostatných trhlín dle TP116 (8.2.1.2)

Změna:

Změna č. 11 - Odečet položky výpravka trhlín asfaltovou záhlvkou - MĚNĚ PRÁCE

Prof. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	5						
3	577A2 X		Komunikace VÝSPRAVA TRHLÍN ASFALTOVOU ZÁHLVKOU MODIFIK	M	-21,500	34,00	-731,00
	5		Komunikace celkem				-731,00
			Celkem				-731,00

Příloha změny č.12 - Návrh ocenění změny

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
SO 181 Dopravní opatření - vyvolaná aktivita
SO 181.1, I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (příspěvek C/5 dle TP66/2015)

Změna:

Změna č. 12 - Odpočet neprovedených prací dle skutečnosti - MĚNĚ PRÁCE

Pof. č.pól.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
25	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-10,000	880,00	-8 800,00
	5		Komunikace celkem				-8 800,00
	5		Komunikace				
26	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-800,000	13,00	-10 400,00
27	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	-30,000	3 800,00	-114 000,00
	5		Komunikace celkem				-124 400,00
			Celkem				-133 200,00

Příloha změny č.9 - Návrh ocenění změny

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/ 385 x 387 Úprava křižovatky
SO 101 Úprava křižovatky
101.1 Komunikace

Změna: Změna č. 9 - Navýšení množství dle skutečného stavu a zaměření geodetem - doměrky - VÍCE PRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	5		Komunikace				
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM	M2	105,000	132,00	13 860,00
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+11S TL. 40MM	M2	109,300	295,20	32 265,36
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM	M2	383,732	520,00	199 540,64
	5		Komunikace celkem				245 666,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				
44	9113B1		MONTÁŽ	M	2,000	1 400,00	2 800,00
51	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3 500,00	10 500,00
52	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	2 200,00	22 000,00
54	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00
55	915111		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	1,091	80,00	87,28
56	915231		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,091	240,00	261,84
	9		Ostatní konstrukce a práce celkem				36 449,12
			Nové položky				
NP6	00002R		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 3 FLUO (ŽLUTOZELENÉ ZVÝRAZNĚNÍ) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	14 580,00	43 740,00
			Nové položky				43 740,00
			Celkem				325 855,12