

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupená [redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

[redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- zatěžovací zkouškou na úrovni pláně bylo zjištěno nevyhovující podloží vozovky. Bylo navrženo provedení sanace v tl. 0,4m,
- po obnažení stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající materiál ani dimenze kanalizace není kompatibilní s nově navrženou kanalizací. Bude nutné provést atypické propojení mezi betonovou a plastovou kanalizací,
- z důvodu problémů se splavováním ornice je dodatečně navrženo pokrytí svahů protierozní kokosovou rohoží,
- z technologických důvodů a z aktuálních podmínek na staveništi nebylo možné osadit tubosider jen na šterkopískové lože, ale bylo přistoupeno k podliti tubosideru popílkobetonem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 14. 11. 2023

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 966 808,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce


Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Lukáše Hrušku a Ing. Jana Bezrouka

V Brně, dne 30.10.2023

V Brně, dne 30.10.2023



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava




úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)



v z. Ing. Jindřich Hochmáň

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt: III/37720 Černá Hora, most 37720-1

Rekapitulace pro TDK 2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Silnice	2 924 888,17	368 550,00	0,00	276 290,76	0,00	3 569 728,93
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	156 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156 622,10
SO 201	Most	6 836 663,42	1 291 086,00	-70 190,55	199 077,60	0,00	8 256 636,47
SO 301	Přeložka kanalizace	514 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	514 968,70
SO 321	Vodní tok	934 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	934 153,76
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 367 296,15	1 659 636,00	-70 190,55	475 368,36	0,00	13 432 109,96

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		295 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 335,00
Vedlejší náklady		239 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 364,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		534 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 699,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		11 901 995,15	1 659 636,00	-70 190,55	475 368,36	0,00	13 966 808,96

TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

III/37720 Černá Hora, most 37720-1

Důvod jednání

2. TDK - dodatečné práce a méněpráce

Místo jednání

Brno

Datum jednání

25.10.2023

II. KOMISE

Předseda

Členové

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny 3 SO 101 Silnice - vícepráce	Sanace pláně vozovky							
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Zatěžovací zkouškou na úrovni pláně bylo zjištěno nevyhovující podloží vozovky. Bylo navrženo provedení sanace v tl. 0,4m.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD (SO 201)	6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	188,100	272,50	51 257,25
Jednotková cena nabídnutá zhotovitelem je nižší než cena dle OTSKP 2022	NP1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	188,100	51,00	9 593,10
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce zhotovitele	NP2	12843	R	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU - KATROVÁNÍ	M3	188,100	198,00	37 243,80
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP 2022	NP4	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	188,100	455,00	85 585,50
Změna č.3:				Vícepráce celkem				183 679,65

Popis změny 4 SO 101 - Silnice - vícepráce	Odstranění kolidujícího kanalizačního potrubí a atypické napojení
--	---

Nezbytnost změny (odůvodnění)	Po obnazeení stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající materiál ani dimenze kanalizace není kompatibilní s nově navrženou kanalizací. Bude nutné provést atypické propojení mezi betonovou a plastovou kanalizací.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102		1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,000	163,50	981,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	40,000	545,00	21 800,00
Jednotková cena odpovídá cenové nabídce zhotovitele	NP5	00001R		Atypické napojení kanalizace	KPL	1,000	12 630,11	12 630,11
Změna č.4:				Vícepráce celkem				35 411,11

Popis změny 5 SO 101 - Silnice - vícepráce	Zajištění ornice ve svahu protierozní kokosovou rohoží							
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu problémů se splavováním ornice je dodatečně navrženo pokrytí svahů protierozní kokosovou rohoží.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá 100% ceny dle ceníku OTSKP 2022	NP6	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	400,000	143,00	57 200,00
Změna č.5:				Vícepráce celkem				57 200,00

Popis změny 6 SO 201 - Most - vícepráce Popílkobeton	Podlité tubosideru popílkobetonem							
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z technologických důvodů a z aktuálních podmínek na staveništi nebylo možné osadit tubosider jen na štěrkopískové lože, ale bylo přistoupeno k podlité tubosideru popílkobetonem.							
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.		změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	31	45169		PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	45,660	4 360,00	199 077,60
Změna č.6:				Vícepráce celkem				199 077,60

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady	534 699,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem	534 699,00 Kč
---------------	----------------------

SO 101 - Silnice	3 293 438,17 Kč
Vícepráce	276 290,76 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	3 569 728,93 Kč

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření	156 622,10 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	156 622,10 Kč

SO 201 - Most	8 057 558,87 Kč
Vícepráce	199 077,60 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	8 256 636,47 Kč

SO 301 - Přeložka kanalizace	514 968,70 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	514 968,70 Kč

SO 321 - Vodní tok	934 153,76 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Celkem	934 153,76 Kč

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	11 901 995,15 Kč
Dosud zjištěné vícepráce celkem	1 659 636,00 Kč
Dosud zjištěné méněpráce celkem	-70 190,55 Kč

Navrhované vícepráce	475 368,36 Kč
Navrhované méněpráce	0,00 Kč
Celkem vícepráce	2 135 004,36 Kč
Celkem méněpráce	-70 190,55 Kč
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	13 966 808,96 Kč

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

odst.5 - změna 3, 4, 5, 6

VII. PŘÍLOHY

- změnové listy
- protokoly zatěžovacích zkoušek (2ks)
- schema ke změně 3 a 5
- cenová kalkulace změny 4
- foto ke změně 3 a 4



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.159/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i



- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.října 2024.

V Praze, dne 17.10.2023





PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.18a/2023

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted]

tímto uděluje plnou moc

[redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

[redacted]

[redacted]


Ing. Jindřich Hochman, [redacted]
bytem [redacted]

JMENOVÁNÍ

V souladu s článkem IV. odst. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, čj. 427/09/Z8 Vás s účinností od 1. listopadu 2021 jmenuji

statutárním zástupcem ředitele

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
pracoviště: Ořechovská 35, 619 00 BRNO
Jste oprávněn mne zastupovat v případě mé nepřítomnosti v plném rozsahu.



Bc. Roman Hanák
ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

V Brně dne 01.11.2021
Převzal a souhlasí: [redacted]