

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3626 OLEŠNICE – TRPÍN, HR. PARDUBICKÉHO KR.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupená

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- PD předpokládala odstraňování stávajících krajnic v šířce 0,5m. V průběhu čištění stávajících krajnic bylo zjištěno, že zanesená krajnice lokálně přesahuje přes část stávajícího krytu komunikace. Plocha čištění nánosů na krajnicích byla tedy, pro následnou realizaci nových krajnic dle PD, o tento zanesený přesah navýšena. Důsledkem této skutečnosti je dále navýšení položky poplatků za skládky, její množství odpovídá vážním lístkům skutečně odvezeného materiálu. Zanesená krajnice přes stávající kryt měla současně vliv na navýšení plochy nových asfaltových vrstev, tuto skutečnost nemohlo zaměření stávající stavu a zadávací PD předpokládat. Zrealizovaná plocha nových asfaltových vrstev vychází z geodetického zaměření skutečného provedení.
- PD předpokládala pro potřeby napojení na začátku úseku, ve sjezdech a podél příkopových tvárnic s frézováním stávajících asfaltových vrstev v množství 6,25m³. Z důvodů plynulejšího napojení a s ohledem na zhoršený stav navazujících úseků bylo rozhodnuto o rozšíření míst určených k frézování. Důsledkem bylo navýšení objemu vyfrézovaného stávajícího asfaltového krytu a s tím spojené poplatky za skládky a dopravu. Množství poplatků za skládky plyne z doložených vážních lístků skutečně odvezeného nebezpečného odpadu.
- ZD předpokládala množství DDZ a potřebné časové období na opravu komunikace. Stanovením byl počet DDZ na objízdě trase a především na pracovních místech stavení upřesněn, doba výstavby je rovněž vykázána dle skutečnosti.
- Na základě doložených vážních lístků byly položky č. 12 a č. 13, vyrovnávací vrstva z ACL a vyspráva výtlučků z ACO, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.
- Zapravení pracovních spár na začátku a na konci úseku stavby bylo vykázáno dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 557 561,61 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.




Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.
příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Lukáše Hrušku a Ing. Jana Bezrouka

V Brně, dne

V Brně, dne

	Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.08 09:49:52 +01'00'		Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.08 09:16:22 +01'00'
---	--	---	--


úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a


úsek Dopravních staveb PORR
a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
08.11.2023
12:02

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-5) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : III/3626 Olešnice - Trpín, hr. Pardubického kr.

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	DIO - III/3626 Olešnice - Trpín, hr. Pardubického kraje	108 101,40	7 150,00	-50 690,20	64 561,20
SO 101.2	III/3626 Olešnice - Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400 - 3,140	7 338 606,53	79 954,16	-33 637,35	7 384 923,34
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 446 707,93	87 104,16	-84 327,55	7 449 484,54

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		76 000,00			76 000,00
Vedlejší náklady		32 077,07			32 077,07
Ostatní a vedlejší náklady celkem		108 077,07	0,00	0,00	108 077,07

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 554 785,00	87 104,16	-84 327,55	7 557 561,61

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0855a/23_TDK 1 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP

Varianta: -

		Odbytová cena [Kč] OC + DPH [Kč]		87 104,16 105 396,04
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
Změna č. 1 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140		53 597,65	11 255,51	64 853,16
[Změna č. 1]/[vícepráce] SO 101.2 (zanesené krajnice)		53 597,65	11 255,51	64 853,16
Změna č. 2 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140		26 356,51	5 534,87	31 891,38
[Změna č. 2]/[vícepráce] SO 101.2 (frézování stávajícího krytu, N.O.)		26 356,51	5 534,87	31 891,38
Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje		7 150,00	1 501,50	8 651,50
[Změna č. 3]/[vícepráce] SO 001 (upřesnění DIO)		7 150,00	1 501,50	8 651,50

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP**Objekt:** Změna č. 1 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140**Rozpočet:** vícepráce SO 101.2 (zanesené krajnice)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 53 597,65 Kč**Cena celková:** 53 597,65 Kč**DPH:** 11 255,51 Kč**Cena s daní:** 64 853,16 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP
Objekt: Změna č. 1 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: vícepráce SO 101.2 (zanesené krajnice)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice 90,50=90,500 [A]	T	90,500	300,00	27 150,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				27 150,00
1			Zemní práce				
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm 905=905,000 [A]	M2	905,000	16,78	15 185,90
1			Zemní práce				15 185,90
5			Komunikace				
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 48=48,000 [A]	M2	48,000	11,19	537,12
11	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50mm Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizována v rámci této položky 24=24,000 [A]	M2	24,000	236,07	5 665,68
5			Komunikace				6 202,80
9			Ostatní konstrukce a práce				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP
Objekt: Změna č. 1 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: vícepráce SO 101.2 (zanesené krajnice)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	93812		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE na š. 0.5m u nezpevněné krajnice - očištění od vegetace 905=905,000 [A]	M2	905,000	5,59	5 058,95
9	Ostatní konstrukce a práce						5 058,95

Celkem: 53 597,65

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP**Objekt:** Změna č. 2 SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140**Rozpočet:** vícepráce SO 101.2 (frézování stávajícího krytu, N.O.)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 26 356,51 Kč**Cena celková:** 26 356,51 Kč**DPH:** 5 534,87 Kč**Cena s daní:** 31 891,38 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 26 356,51 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0855a/23_TDK 1	III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP
Objekt:	Změna č. 2	SO 101.2 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet:	vícepráce	SO 101.2 (frézování stávajícího krytu, N.O.)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce. Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné. Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu. 5,88=5,880 [A]	T	5,880	3 000,00	17 640,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						17 640,00
1	Zemní práce						
4	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Zazubení pro napojení, srovnání nerovností 2,45=2,450 [A]	M3	2,450	3 356,40	8 223,18
5	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 29,40=29,400 [A]	tkm	29,400	16,78	493,33
1	Zemní práce						8 716,51
Celkem:							26 356,51

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP**Objekt:** Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín, hr. Pardubického kraje**Rozpočet:** vícepráce SO 001 (upřesnění DIO)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 7 150,00 Kč**Cena celková:** 7 150,00 Kč**DPH:** 1 501,50 Kč**Cena s daní:** 8 651,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 7 150,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr., VCP
Objekt: Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: vícepráce SO 001 (upřesnění DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 2.etapa - 84ks x 14dní = 1176 504=504,000 [A]	KSDEN	504,000	5,50	2 772,00
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 2.etapa - 22ks x 14dní = 308 220=220,000 [A]	KSDEN	220,000	16,50	3 630,00
10	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÄJEMNÉ 2.etapa - 86ks x 14dní = 1204 620=620,000 [A]	KSDEN	620,000	1,10	682,00
22	916319		DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 - NÄJEMNÉ 2.etapa - 6ks x 14dní = 84 12=12,000 [A]	KSDEN	12,000	5,50	66,00
9			Ostatní konstrukce a práce				7 150,00

Celkem:**7 150,00**

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0855a/23_TDK 1 - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP

Varianta: -

		Odbytová cena [Kč]		-84 327,55
		OC + DPH [Kč]		-102 036,33
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje		-50 690,20	-10 644,94	-61 335,14
[Změna č. 3]/[méněpráce] SO 001 (upřesnění DIO)		-50 690,20	-10 644,94	-61 335,14
Změna č. 4 SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140		-32 630,45	-6 852,39	-39 482,84
[Změna č. 4]/[méněpráce] SO 101.2 (vyrovnávací vrstva a vysprávka výtluků)		-32 630,45	-6 852,39	-39 482,84
Změna č. 5 SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140		-1 006,90	-211,45	-1 218,35
[Změna č. 5]/[méněpráce] SO 101.2 (pracovní spáry)		-1 006,90	-211,45	-1 218,35

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP**Objekt:** Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje**Rozpočet:** méněpráce SO 001 (upřesnění DIO)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -50 690,20 Kč**Cena celková:** -50 690,20 Kč**DPH:** -10 644,94 Kč**Cena s daní:** -61 335,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -50 690,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt: Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje
Rozpočet: méněpráce SO 001 (upřesnění DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 2.etapa = 84ks -14=-14,000 [A]	KUS	-14,000	110,00	-1 540,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 2.etapa = 84ks -14=-14,000 [A]	KUS	-14,000	33,00	-462,00
8	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN 2.etapa = 86ks -10=-10,000 [A]	KUS	-10,000	55,00	-550,00
9	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ 2.etapa =86ks -10=-10,000 [A]	KUS	-10,000	55,00	-550,00
11	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 15ks -11=-11,000 [A]	KUS	-11,000	110,00	-1 210,00
12	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 2.etapa = 15ks	KUS	-11,000	55,00	-605,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt: Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje
Rozpočet: méněpráce SO 001 (upřesnění DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-11=-11,000 [A]				
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 2.etapa - 15ks x 14dní = 210 -114=- 114,000 [A]	KSDEN	-114,000	16,50	-1 881,00
14	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 1ks -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	110,00	-110,00
15	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ 2.etapa = 1ks -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	55,00	-55,00
16	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ 2.etapa - 1ks x 14dní = 14 -14=-14,000 [A]	KSDEN	-14,000	55,00	-770,00
17	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 1ks -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	770,00	-770,00
18	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 2.etapa = 1ks -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	220,00	-220,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt: Změna č. 3 SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje
Rozpočet: méněpráce SO 001 (upřesnění DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 2.etapa - 1ks x 14dní = 14 -14=-14,000 [A]	KSDEN	-14,000	330,00	-4 620,00
20	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 6ks -2=-2,000 [A]	KUS	-2,000	110,00	-220,00
21	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 2.etapa = 6ks -2=-2,000 [A]	KUS	-2,000	55,00	-110,00
23	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 100ks -100=- 100,000 [A]	KUS	-100,000	88,00	-8 800,00
24	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 2.etapa = 100ks -100=- 100,000 [A]	KUS	-100,000	33,00	-3 300,00
25	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ 2.etapa - 100ks x 14dní = 1400 -1400=-1 400,000 [A]	KSDEN	-1 400,000	5,50	-7 700,00
26	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-148,000	55,00	-8 140,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0855a/23_TDK 1	III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt:	Změna č. 3	SO 001 DIO-III/3626 Olešnice - Trpín,hr.Pardubického kraje
Rozpočet:	méněpráce	SO 001 (upřesnění DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2.etapa = 270ks -148=- 148,000 [A]				
27	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 2.etapa = 270ks -148=- 148,000 [A]	KUS	-148,000	55,00	-8 140,00
28	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ 2.etapa - 270ks x 14dní = 3780 -852=- 852,000 [A]	KSDEN	-852,000	1,10	-937,20
9	Ostatní konstrukce a práce						-50 690,20
Celkem:							-50 690,20

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP**Objekt:** Změna č. 4 SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140**Rozpočet:** méněpráce SO 101.2 (vyrovnávací vrstva a vysprávka výtluků)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -32 630,45 Kč**Cena celková:** -32 630,45 Kč**DPH:** -6 852,39 Kč**Cena s daní:** -39 482,84 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -32 630,45 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0855a/23_TDK 1	III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt:	Změna č. 4	SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet:	méněpráce	SO 101.2 (vyrovnávací vrstva a vysrávka výtlučků)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
12	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm -3,462=-3,462 [A]	M3	-3,462	4 207,00	-14 564,63
13	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy) -2,153=-2,153 [A]	M3	-2,153	8 391,00	-18 065,82
5			Komunikace				-32 630,45
Celkem:							-32 630,45

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 0855a/23_TDK 1 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP

Objekt: Změna č. 5 SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Rozpočet: méněpráce SO 101.2 (pracovní spáry)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -1 006,90 Kč

Cena celková: -1 006,90 Kč

DPH: -211,45 Kč

Cena s daní: -1 218,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 006,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0855a/23_TDK 1	III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kr.,MNP
Objekt:	Změna č. 5	SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet:	méněpráce	SO 101.2 (pracovní spáry)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	113762		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy Odvoz a likvidace v režii zhotovitele -10=-10,000 [A]	M	-10,000	55,94	-559,40
1			Zemní práce				-559,40
5			Komunikace				
14	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy -10=-10,000 [A]	M	-10,000	44,75	-447,50
5			Komunikace				-447,50
Celkem:							-1 006,90



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.159/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.října 2024.

V Praze, dne 17.10.2023

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2023.10.18 12:58:05
+02'00'

[REDACTED] Digitally signed by [REDACTED]
Date: 2023.10.18 16:54:29
+02'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2023.10.19
10:27:16 +02'00'



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18a/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.11

2023.01.11 09:59:57 +01'00'

Digitally signed by

Date: 2023.01.20

23:13:45 +01'00'

MBA
tva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.23

2023.01.23 10:53:09 +01'00'