

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/150, 373 ŽĎÁRNÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp.zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupená

████████████████████ úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a
████████████████████ úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2023 č. smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2023/1079 a č. smlouvy zhotovitele 9 – 1306A23 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V obci Žďárná probíhá výstavba kanalizace, kterou pro svazek VaK realizují Dopravní stavby Brno, s.r.o.. Práce na výstavbě kanalizace mají zpoždění, její dodavatel není schopný garantovat dokončení do 30. 11. 2023, což s ohledem na zimní klimatické podmínky a skutečnost, že obec se nachází v nadmořské výšce cca 650 m n/m brání realizaci stavby II/150, 373 Žďárná v prosinci 2023.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 31. 5. 2024

Dřívější plnění je možné.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 1. Žádost o změnu
 2. Plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2023.11.14
15:53:25 +01'00'

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2023.11.14
10:31:46 +01'00'

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák





Digitální podpis:
15.11.2023
08:58

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/150, 373 Žďárná		Číslo změny: 01	
		Datum: 8.11.2023	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, SO 101 Oprava vozovky II/150, SO 102 Oprava vozovky II/373			
Odkazy:			
Popis změny:			
Na základě jednání dne 3.11.2023 na místě samém výše uvedené stavby, byl vzájemně dohodnut posun termínu realizace na rok 2024. Termín dokončení díla bude za vhodných klimatických podmínek, nejpozději však do 31.5.2024.			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	„V obci probíhá výstavba kanalizace, kterou pro Svazek VaK realizují Dopravní stavby Brno. Práce na kanalizaci se zpozdily a dodavatel kanalizace není momentálně schopen garantovat dokončení do 30.11.2023; teprve potom by bylo možno realizovat stavbu II/150, 373 Žďárná. Na jednom z úseků probíhá otáčení autobusů jako náhrada za zrušenou zastávku na místní komunikaci u školy. V prosinci mohou realizaci stavby negativně ovlivnit klimatické podmínky, místo stavby se nachází v nadmořské výšce cca 650 m.“		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování termínového dodatku ke smlouvě.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		 <small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.08 06:59:57 +01'00'</small>	
Převzal (Jméno, datum, podpis)		 <small>Digitálně podepsal Datum: 2023.11.08 07:58:16 +01'00'</small>	



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.159/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i



- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.října 2024.

V Praze, dne 17.10.2023





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18a/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

