

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- změna termínu dokončení stavby z důvodu nutného posunu zahájení prací (vyřízení dopravního omezení) kvůli souběhu s úplnou uzavírkou jiné stavby, jež má dopad do dopravní obslužnosti přilehlé obce,
- kolize trasy budované kanalizace s podzemními IS, kde byl zjištěn při výstavbě jiný průběh, než se předpokládalo v PD.
- stavba bude v souladu s čl. VI odst. 11 smlouvy přerušena zimní přestávkou z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání stavby

do 31. 05. 2024

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1- žádost o změnu

Příloha č. 2- pověření Ing. Zeman, p. Bohunský

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

30.11.2023

08:56

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Přezkoumal

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

„III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami“

HARMONOGRAM PRACÍ aktualizovaný

Termín zahájení provádění díla (stavebních prací):

Termín dokončení stavby :

Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

16.10.2023


31.05.2024

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

NÁZEV/ČÁST OBJEKTU	TÝDEN (OD ZAHÁJENÍ REALIZACE)															
	1	2	3	4	5	6	zruší přestávka	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Přípravné práce, vytýčení inženýrských sítí a obvodu staveniště																
SO 301 Dešťová kanalizace II. Etapa - úsek od šachty Š4 - Š7, včetně řešení kolize s podzemními IS mimo předpoklad PD																
SO 301 Dešťová kanalizace I. Etapa - úsek od výusti po šachtu Š4, včetně řešení kolize s podzemními IS mimo předpoklady PD																
SO 101 a 102 Komunikace a chodníky - provedení případné sanace, zemní pláň, odvodnění vč. napojení UV																
SO 101 a 102 Komunikace a chodníky - podkladní vrstvy komunikace a chodníků, pokládka obrub a dlažby																
SO 101 a 102 Komunikace a chodníky - pokládka AHV, prořez a zalití spár																
Dokončovací práce, ohumusování, zatravnění, osazení poklopů, osazení značení, geodetické zaměření																

Termín dokončení stavby 31.5.2024




PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: ZBV č. 1	
III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami		Datum: 15.11.2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: celá stavba			
Odkazy			
Popis změny: Změna termínu dokončení stavby z důvodu nutného posunu zahájení prací (vyřízení dopravního omezení) kvůli souběhu s úplnou uzavírkou jiné stavby, jež má dopad do dopravní obslužnosti přilehlé obce, dále kolize trasy budované kanalizace s podzemními IS, kde byl zjištěn při výstavbě jiný průběh, než se předpokládalo v PD – bude řešeno dále, nemožnost provádění zemních prací na objektu SO 101 Silnice v klimaticky nevhodném období.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): SWIETELSKY stavební, s.r.o.,			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny: ZBV č. 1
III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami	Datum: 15.11.2023
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ---	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: --- Kč (bez DPH)	
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty dokončení stavby	Do 31.5.2024
zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele (zpracoval):	

SECRET



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155209751-41916-230220130604.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155209751-41916-230220130627**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 20

Datum vyhotovení: **20.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155209751-41916-230220130627