

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15282 BRNO, UL. U VIADUKTU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 41601645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při projednávání uzavírky na ulici „U Viaduktu“ v Brně, kde mělo dojít k uzavření poloviny komunikace a doprava měla projíždět stavbou řízenou semaforem, došlo ze strany Dopravního podniku města Brna k zamítavému stanovisku. Dle připomínek DPMB bude nutné vypracovat nový návrh uzavírky spočívající v jednosměrném vedení dopravy přes stavbu a v druhém směru projednat objízdnou trasu mimo stavbu. Z výše uvedených důvodů nelze vypracovat novou dokumentaci dle připomínek DPMB, nové projednání se všemi zúčastněnými stranami včetně vyřízení uzavírky tak, aby v požadovaném termínu pro dokončení a předání stavby do 10. 12. 2023 byly provedeny veškeré stavební práce. Dále dle DPMB je dále nutná koordinace s plánovanou stavbou „III/15283 Brno, ul. Hanácká – 1. ÚSEK“, kdy uzavírky obou staveb nemohou být v souběhu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Realizace stavby

**v období od 22. 03. 2024 do 30. 06. 2024,
dle možnosti vyřízení uzavírky**

Dokončení a předání stavby

do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Žádost o změnu
2. Harmonogram prací

V Brně, dne

**Jiří
Lutonský** Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2023.12.01
12:35:55 +01'00'

Jiří Lutonský

Ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
01.12.2023 16:44

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba:**

III/15282 BRNO, UL. U VIADUKTU

Číslo změny: 1**Datum:** 16.11.2023

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Při projednávání uzavírky na ulici „U Viaduktu“ v Brně, kde mělo dojít k uzavření poloviny komunikace a doprava měla projíždět stavbou řízenou semaforem došlo ze strany Dopravního podniku města Brna k zamítavému stanovisku. Dle připomínek DPMB bude nutné vypracovat nový návrh uzavírky spočívající v jednosměrném vedení dopravy přes stavbu a v druhém směru projednat objízdnou trasu mimo stavbu. Z výše uvedených důvodů nelze vypracovat novou dokumentaci dle připomínek DPMB, nové projednání se všemi zúčastněnými stranami včetně vyřízení uzavírky tak, aby v požadovaném termínu pro dokončení a předání stavby do 10.12.2023 byly provedeny veškeré stavební práce. Dále dle DPMB je dále nutná koordinace s plánovanou stavbou „III/15283 Brno, ul. Hanácká – 1. ÚSEK“, kdy uzavírky obou staveb nemohou být v souběhu.

Z výše uvedeného důvodu je nutná změna čl. V. Lhůty plnění a to namísto:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 10.12.2023

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od předání a převzetí stavebních prací

nahradit:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 30.06.2024

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od předání a převzetí stavebních prací

Počet připojených listů:2

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Dopravní podnik města Brna

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Jiří Lutonský, Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Jiří
Lutonský** Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2023.12.01
12:36:30 +01'00'

Převzal (Jméno, datum, podpis):

HARMONOGRAM - PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Stavba: III/15282 Brno, UI. U Viaduktu



Doba provádění - týdny postupu prací	týdny prací					
	1	2	3	4	5	6
III/15282 Brno, UI. U Viaduktu						
<i>Ostatní náklady</i>						
<i>Vedlejší náklady</i>						
<i>SO 101 Komunikace 1. polovina</i>						
<i>Frézování</i>						
<i>Čištění karjnic a příkopů</i>						
<i>Obhlídka a provedení sanací</i>						
<i>Pokládka asfaltových směsí</i>						
<i>Provedení krajnic a VDZ</i>						
<i>SO 101 Komunikace 2. polovina</i>						
<i>Frézování</i>						
<i>Čištění karjnic a příkopů</i>						
<i>Sanace okrajů</i>						
<i>Pokládka asfaltových směsí</i>						
<i>Provedení krajnic a VDZ</i>						

Dokončení prací nejpozději do 40 dnů od předání staveniště