

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/397 HOSTĚRADICE - KŘIŽ. I/53

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

IČO: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2023 se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- na základě odebraných nových vzorků a jejich následných rozborů (6 odběrů, 2 protokoly), bylo provedeno dle výsledků zkoušek nové zařazení jednotlivých odpadů – asfaltové vrstvy vozovky,
- dle požadavků policie ČR byla šířka vozovky sjednocena na min. šířku 6m,
- při podrobné prohlídce byl zjištěn větší příčný sklon vozovky téměř v celé délce. Proto byla provedena větší vyrovnávací vrstva z ACP 16+,
- v období od 9. 10. 2023 do 31. 10. 2023 probíhala zemědělská kampaň společnosti ZEA a.s. Došlo k omezení stavebních prací a provoz na stavbě musel být následně řízen přenosnými semaforem, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na stavbě a nedocházelo ke kolizním situacím. Z těchto důvodů bylo nezbytné na dobu od 9. 10. 2023 do 31. 10. 2023 instalovat přenosnou semaforovou soupravu,
- provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce – úprava počtu dopravních značek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15 006 301,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

07.12.2023

14:56

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2 SOD

Projekt : II/397 Hostěradice - křiž. I/53

		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Pozemní komunikace				
SO 102	Úprava napojení stávajících sjezdů				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis					
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					
Rekapitulace stavby souhrn					
Finanční náklady projektu celkem		13 973 283,89	1 774 102,24	-741 084,17	15 006 301,96

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK2, MNP**Objekt:** Změna č.1 SO 101 Pozemní komunikace**Rozpočet:** méněpráce změna zatřídění odpadů**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK2, MNP
Objekt: Změna č.1 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet: méněpráce změna zařídění odpadů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina,kamení)	T			
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	113138a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			
6	113138b		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			
7	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm			
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3			
12	113728a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3			
13	113728b		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3			
14	11372Ba		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm			
1			Zemní práce				

Celkem:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP

Objekt: Změna č. 01 SO 101 Pozemní komunikace

Rozpočet: vícepráce změna zatřídění odpadů

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/397	Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP
Objekt:	Změna č. 01	SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet:	vícepráce	změna zatřídění odpadů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU (sutě s příměsí asfaltu)	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	113138	a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			
9	11332	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3			
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
21	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3			
23	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			
24	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			
1			Zemní práce				
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP

Objekt: Změna č. 02 SO 101 Pozemní komunikace

Rozpočet: vícepráce sjednocení šířky vozovky dle požadavku PČR

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP
Objekt: Změna č. 02 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet: vícepráce sjednocení šířky vozovky dle požadavku PČR

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
25	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
27	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2			
2		Základy					
5		Komunikace					
33	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2			
34	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2			
36	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
38	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
5		Komunikace					
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP

Objekt: Změna č. 03 SO 101 Pozemní komunikace

Rozpočet: vícepráce navýšení kubatury vyrovnávací vrstvy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP
Objekt: Změna č. 03 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet: vícepráce navýšení kubatury vyrovnávací vrstvy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	574E06	N1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+,16S	M3			
39	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2			
5		Komunikace					
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP

Objekt: Změna č.04 SO 101 Pozemní komunikace

Rozpočet: vícepráce DIO dle etapizace stavby a stanovení PÚP

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP
Objekt: Změna č.04 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet: vícepráce DIO dle etapizace stavby a stanovení PÚP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	916152	N2	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
3	916153	N3	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-DEMONTÁŽ	KUS			
4	916159	N4	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ	KSDEN			
46	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
47	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS			
48	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN			
49	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
50	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS			
51	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN			
52	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
53	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS			
54	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN			
57	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/397 Hostěradice-kříž.I/53, TDKI, VCP
Objekt:	Změna č.04 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet:	vícepráce DIO dle etapizace stavby a stanovení PÚP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS			
59	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN			
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP

Objekt: Změna č.05 SO 101 Pozemní komunikace

Rozpočet: vícepráce DIO dle potřebné etapizace stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/397 Hostěradice-křiž.I/53, TDK1, VCP
Objekt: Změna č.05 SO 101 Pozemní komunikace
Rozpočet: vícepráce DIO dle potřebné etapizace stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	916332	N5	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ.1-MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
6	916333	N6	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ.1-DEMONTÁŽ	KUS			
7	916339	N7	SMĚROVACÍ DESKY Z4-NÁJEMNÉ	KSDEN			
63	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
64	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS			
65	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN			
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							