

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DíLO III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupená

████████████████████ provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

████████████████████ Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30. 10. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- upřesnění množství dle RDS a skutečného provedení,
- úprava výměr výztuže a betonu na základě upřesnění v RDS,
- vzhledem ke zvýšené hladině spodní vody po přívalových deštích bylo nutné čerpat vodu při pracích, u kterých není čerpání vody součástí položky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 028 718,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce

Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Lukáše Hrušku a Ing. Jana Bezrouka

V Brně, dne



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

07.12.2023

14:52

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : III/37720 Černá Hora, most 37720-1

Rekapitulace pro TDK 3

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Silnice	2 924 888,17	368 550,00	0,00	276 290,76	0,00	28 600,00	0,00	3 598 328,93
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	156 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 622,10
SO 201	Most	6 836 663,42	1 291 086,00	-70 190,55	199 077,60	0,00	61 152,00	-27 842,96	8 289 945,51
SO 301	Přeložka kanalizace	514 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 968,70
SO 321	Vodní tok	934 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 153,76
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 367 296,15	1 659 636,00	-70 190,55	475 368,36	0,00	89 752,00	-27 842,96	13 494 019,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		295 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 335,00
Vedlejší náklady		239 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 364,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		534 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 699,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 901 995,15	1 659 636,00	-70 190,55	475 368,36	0,00	89 752,00	-27 842,96	14 028 718,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP**Objekt:** Změna č. 07 SO 101 Silnice**Rozpočet:** vícepráce SO 101 Silnice (doměrky)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 28 600,00 Kč**Cena celková:** 28 600,00 Kč**DPH:** 6 006,00 Kč**Cena s daní:** 34 606,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 28 600,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 3 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP
Objekt: Změna č. 07 SO 101 Silnice
Rozpočet: vícepráce SO 101 Silnice (doměrky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
6	289973	NP6	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	200,000	143,00	28 600,00
2			Základy				28 600,00

Celkem: 28 600,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP**Objekt:** Změna č. 09 SO 201 Most**Rozpočet:** vícepráce SO 201 Most (čerpání vody)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 61 152,00 Kč**Cena celková:** 61 152,00 Kč**DPH:** 12 841,92 Kč**Cena s daní:** 73 993,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 61 152,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 3 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP
Objekt: Změna č. 09 SO 201 Most
Rozpočet: vícepráce SO 201 Most (čerpání vody)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
7	11511	NP7	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	624,000	98,00	61 152,00
1			Zemní práce				61 152,00

Celkem: 61 152,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP**Objekt:** Změna č. 08 SO 201 Most**Rozpočet:** méněpráce SO 201 Most (doměrky)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -27 842,96 Kč**Cena celková:** -27 842,96 Kč**DPH:** -5 847,02 Kč**Cena s daní:** -33 689,98 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -27 842,96 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3	III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP
Objekt:	Změna č. 08	SO 201 Most
Rozpočet:	méněpráce	SO 201 Most (doměrky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
23	33332		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET	M3	-0,600	10 900,00	-6 540,00
24	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,698	30 520,00	-21 302,96
3			Svislé konstrukce				-27 842,96
Celkem:							-27 842,96



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.159/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i



- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.října 2024.

V Praze, dne 17.10.2023





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18a/2023

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

