

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/430 PODOLÍ, PINDULKA - BSP

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem

IČO 25229761  
sp.zn. C 10825

Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Odůvodnění změny termínu:

Zhotovitel v průběhu realizace díla při demontáži svodnic a následně vytahování sloupků zjistil dne 27. 11. 2023, že ocelové nosné sloupky demontovaných svodidel nelze vytáhnout, neboť jsou osazeny do betonových základů o rozměrech cca 60x60x60 cm. Při případném vytažení bagrem by došlo k porušení rostlé zeminy v trase nových svodidel. Tento stav se týká všech 160 ks sloupků po obou stranách komunikace. Zhotovitel navrhl změnu spočívající v upálení ocelových sloupků těsně nad úroveň betonových základů. Vzhledem k pracnosti této činnosti požádal zhotovitel o prodloužení termínu o 7 dnů do 7. 12. 2023

#### Odůvodnění změny ceny díla:

Vzhledem k povaze a charakteru prováděných prací nebylo nutno omezit obecné užívání komunikace uzavírkou. Zhotovitel nezajistil stanovení přechodné úpravy provozu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení, předání a převzetí díla

do 7. 12. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

569 730,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Líních - Sulkově, dne

**Ing. Tomáš Aubrecht** Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Aubrecht  
Datum: 2023.12.11  
08:35:26 +01'00'

Ing. Tomáš Aubrecht  
jednatel

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

**Ing. Aleš Kocábek**  
Digitally signed by Ing. Aleš Kocábek  
DN: CN=Ing. Aleš Kocábek, C=CZ, O=  
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., G=  
Aleš, SN=Kocábek, OID.2.5.4.97=  
NTRCZ-2529761, SERIALNUMBER=  
ICA - 10694134  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2023.12.11 07:04:20+0100'  
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

Ing. Aleš Kocábek  
jednatel

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
11.12.2023 09:27

Bc. Roman Hanák  
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU

---

**Projekt : II/430 Podolí "Pindulka"**

CÚ OTSKP 2023

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>	<b>Kontrolní rozpočet bez DPH</b>
SO 101	Komunikace km 5,315 - 5,643 (pravá strana)	284 865,00
SO 102	Komunikace km 5,315 - 5,643 (levá strana)	284 865,00
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>689 373,30</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>
<b>Popis</b>	<b>Kontrolní rozpočet bez DPH</b>	<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>
Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>	<b>Kontrolní rozpočet bez DPH</b>	<b>Kontrolní rozpočet včetně DPH</b>
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>569 730,00</b>	<b>689 373,30</b>



### Soupis prací objektu

**Stavba:** BSP II/430 Podolí "Pindulka"  
**Rozpočet:** SO 000 Ostatní náklady

SO 000	-36 336,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotkovou	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce								-36 336,00
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJISTĚNÍ, ŽRIZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO), včetně montáže, demontáže, nářadu dopravního značení. I=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	-1,000	36 336,00	-36 336,00	