

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/416 MĚNÍN – BLUČINA, MOST 416-011 (PŘES D2)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- po odbourání mostního svršku a přechodových oblastí byly zjištěny větší tloušťky přechodových desek a křídel než předpokládala PDPS,
- po zaměření horního povrchu NK po odstranění mostního svršku byly lokálně zjištěny nedostatečné spádové poměry. Proto bylo rozhodnuto o zvětšení počtu trubiček pro odvodnění izolace,
- po otryskání a zpřístupnění nosné konstrukce bylo po vizuální prohlídce za účasti projektanta a diagnostika upuštěno od realizace náhrady povrchově korodujících třmínků dodatečně vlepovanou výztuží.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- dle čl. VI odst. 11 smlouvy - vícepráce a překážky v místě plnění (nutnost zpracování změn do RDS), posunem plnění z uvedených důvodů se další plnění dostalo do nevhodných klimatických podmínek. Zaměření pro geometrický plán lez provést až po ukončení stavebních prací na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 10. 06. 2024

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24 392 153,16 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány za práce provedené v roce 2023 měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Za práce provedené v roce 2024 bude vystavena jedna faktura po dokončení a předání stavby. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce
2. Žádost o změnu

V Olomouci, dne

V Brně, dne

[REDAKCE]
Digitálně podepsal
[REDAKCE]
Datum: 2023.12.06
13:27:01 +01'00'

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
06.12.2023
16:13

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** TDK 1 II/416 Měnin - Blučina, most 416-011 (přes D2)**Objekt:** Změna č. 01 SO 201 Most ev.č. 416-011**Rozpočet:** vícepráce bourání stávajících konstrukcí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 203 000,00 Kč**Cena celková:** 203 000,00 Kč**DPH:** 42 630,00 Kč**Cena s daní:** 245 630,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 203 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 1	II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)
Objekt:	Změna č. 01	SO 201 Most ev.č. 416-011
Rozpočet:	vícepráce	bourání stávajících konstrukcí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	101,500	200,00	20 300,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				20 300,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
116	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	40,600	4 500,00	182 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				182 700,00
Celkem:							203 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** TDK 1 II/416 Měnin - Blučina, most 416-011 (přes D2)**Objekt:** Změna č. 02 SO 201 Most ev.č. 416-011**Rozpočet:** vícepráce odvodnění izolace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 8 740,00 Kč**Cena celková:** 8 740,00 Kč**DPH:** 1 835,40 Kč**Cena s daní:** 10 575,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 8 740,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 1	II/416 Měnin - Blučina, most 416-011 (přes D2)
Objekt:	Změna č. 02	SO 201 Most ev.č. 416-011
Rozpočet:	vícepráce	odvodnění izolace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
105	936541	B	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	2 185,00	8 740,00
9			Ostatní konstrukce a práce				8 740,00

Celkem:	8 740,00
----------------	-----------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** TDK 1 II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)**Objekt:** Změna č. 03 SO 201 Most ev.č. 416-011**Rozpočet:** méněpráce dodatečně vlepované třmínky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -268 000,00 Kč**Cena celková:** -268 000,00 Kč**DPH:** -56 280,00 Kč**Cena s daní:** -324 280,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -268 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 1	II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)
Objekt:	Změna č. 03	SO 201 Most ev.č. 416-011
Rozpočet:	méněpráce	dodatečně vlepované třmínky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
13	113775	X	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	-120,000	60,00	-7 200,00
1			Zemní práce				-7 200,00
2			Základy				
35	261913	X	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	-20,000	980,00	-19 600,00
2			Základy				-19 600,00
4			Vodorovné konstrukce				
42	417945	X	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z NEREZ OCELI	T	-0,142	1 600 000,00	-227 200,00
4			Vodorovné konstrukce				-227 200,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
69	62661	X	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M	-140,000	100,00	-14 000,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				-14 000,00
Celkem:							-268 000,00

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/416 Měnín - Blučina, most 416 - 011 (přes D2)

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/416	3 869 172,18			3 869 172,18
SO 181.1	Dopravně inženýrská opatření - silnice II/416	189 000,00			189 000,00
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření - dálnice D2	820 000,00			820 000,00
SO 201	Most ev.č. 416-011	18 278 240,98	211 740,00	-268 000,00	18 221 980,98
Stavba celkem - stavební náklady celkem		23 156 413,16	211 740,00	-268 000,00	23 100 153,16
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		631 000,00			631 000,00
Vedlejší náklady		661 000,00			661 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		24 448 413,16	211 740,00	-268 000,00	24 392 153,16

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: II/416 Měnin – Blučina, most ev.č. 416-011 (přes D2)

Číslo změny: 1

Datum: 20.11.2023

Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: SO 201 Most ev. č. 416-011

Odkazy

Popis změny:

V průběhu odstraňování stávajícího mostního svršku, závěrných zídek, části křídel a přechodových desek byly zjištěny jejich tvarové odlišnosti oproti předpokladům uvedeným v PDPS. Jednalo se především o větší mocnosti přechodových desek a křídel a dále o tvarové odlišnosti koncových příčníků. Z tohoto důvodu musely být stavební práce přerušeny do doby přepracování RDS příslušných částí mostu. Všechny tyto změny byly postupně projednávány s technickým a autorským dozorem stavby v rámci kontrolních dnů.

Výše popsané nastalé nepříznivé skutečnosti představovaly pro zhotovitele celkovou časovou náročnost v délce 20 dnů (přepracování RDS, zadání betonářské výztuže do výroby dle nové dokumentace, větší rozsah bouracích prací na křídlech, závěrných zídkách a přechodových deskách). Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá po polovinách při částečné uzavírci, došlo tímto k posunu termínu pro zahájení 2. etapy opravy. To má za následek to, že některé práce, které vyžadují vhodné klimatické podmínky (izolační a sanační práce, pokládka asfaltových vozovkových vrstev) nebude možné v roce 2023 už provést, ale bude je nutné odložit až na rok 2024. Dále pro provedení sanací podhledu nosné konstrukce je potřeba zřídit dlouhodobé omezení na dálnici D2 pod mostem, to ale nedovolí správce dálnice SSÚD v období zimní údržby (1.11 až 31.3). Tyto práce tedy bude možné provádět nejdříve až od dubna roku 2024.

S ohledem na všechny výše uvedené důvody, jež zhotovitel ani objednatel nemohl předem předvídat ani ovlivnit, zhotovitel žádá o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna termínu dokončení stavby do 10.6.2024 (tj. změna čl. VI. Smlouvy o dílo).

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko)

Ing. Martin Kolář

Převzal (Jméno, datum, podpis)